

Lista projekata donesenih u 2022. na teret 2023.

R.br.	Vrsta EEO (TS, RP, KB, DV, UKB,NNM, P, AMM, SDNiU, K)	Vrsta radova- Izgradnja/ rekonstrukcija/ sanacija (I/R/S)	Investicioni projekat	Očekivani rezultat investicije				Razlog investicije	Kriterij za odabir EEO/projekta tačka Plana 5.2.	vlastita sredstva			Razlog zbog kojeg nije realizovana investicija	Očekivani datum završetka
				Dužina SN(km)	Dužina NNM (km)	snaga TS (kVA)	broj kupaca			Ukupna vrijednost investicije (KM)	Realizacija na dan 31.12.2022 (KM)	Ostatak sredstava za prenos u narednu plansku godinu (2023.) (KM)		
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10 (8-9)	14	15
1	KB	I	35 kV KB TS Bužim -DV Popović Polje - BU	1,22				Prilog 1A	5), 13)	120.000		120.000	Nedostatak materijala i ugovora za izvođenje radova, realizacija u toku	31.3.2023
2	DV	R	20 kV dalekovoda Sanica, Ključ	13,73				Prilog 2A	5), 6), 7)	500.000		500.000	Nedostatak materijala i ugovora za izvođenje radova	30.6.2023
3	DV/ TS/ NNM	I	Baštra 6 sa raspletom NNM	0,035	0,04	100		Prilog 3A	1)	35.000		35.000	Nedostatak materijala	31.3.2023
4	KB, TS	I	Gradska pijaca, Sanski Most					Prilog 4A	1)	94.000		94.000	Nedostatak ugovora, realizacija u toku	31.3.2023
5	DV/TS/NNM	I	Stanića brdo, Sanski Most	1,75	1,7			Prilog 5A	1)	168.000		168.000	Nedostatak materijala, realizacija u toku	31.3.2023
6	NNM	I	NNM Veinac 2, Velika Kladuša		0,85			Prilog 6A	1)	35.000		35.000	Nedostatak ugovora, realizacija u toku	28.2.2023
7	TS	R	NN ormari u TS					Prilog 7A	6). 7)	152.491		152.491	IO potpisana pred kraj 2022. godine, realizacija u toku	30.6.2023
8	KB, DV	I	KB i DV Trnovi 3 - VK	0,19				Prilog 8A	7), 11)	6.742		6.742	IPO	30.9.2023
9	P	I	niskonaponki priključci u 2022 i 2023. PJD Bihać, PJD Cazin i PJD Bosanska Krupa				200	Prilog 9A	1)	300.000		300.000	IO potpisana pred kraj 2022. godine, realizacija u toku	31.3.2023
10	P	I	Niskonaponki priključci u 2022 i 2023. PJD Velika Kladuša i PJD Bužim				200	Prilog 10A	1)	300.000		300.000	IO potpisana pred kraj 2022. godine, realizacija u toku	31.3.2023
11	P	I	niskonaponki priključci u 2022 i 2023. PJD Bosanski Petrovac, PJD Ključ i PJD Sanski Most				200	Prilog 11A	1)	300.000		300.000	IO potpisana pred kraj 2022. godine, realizacija u toku	31.3.2023
12	KB	I	Kablovski vodovi iz TS Sanica - KL	0,3				Prilog 12A	5), 6), 7)	50.000	50.000	0	Završeno	
13		R	Nabavku i ugradnju panik okova na vratima TS					Prilog 13A	6), 7)	15.000	15.000	0	Završeno	
14	P	R	Prenos priključaka NNM Baštra 4 -BK				19	Prilog 14A	4)	15.000	15.000	0	Završeno	
15	NNM	R	NNM Tržačka Platnica Cazin		1,9			Prilog 15A	4)	65.000	65.000	0	Završeno	
16	NNM	R	NNM Šolići Cazin		0,31			Prilog 16A	4)	25.000	25.000	0	Završeno	
17	P	R	PP Đulići Bužim				23	Prilog 17A	4)	20.000	20.000	0	Završeno	
18	NNM	R	NNM Rujnica 6 Cazin		0,7			Prilog 18A	4)	40.000	40.000	0	Završeno	
19	NNM	R	NNM Sivići Cazin		0,41			Prilog 19A	4)	25.000	25.000	0	Završeno	
20	P	R	PP Jankovac i Podzvizd 1, Velika Kladuša				52	Prilog 20A	4)	44.000	44.000	0	Završeno	
21	P	R	PP Bag 1, Čava škola i Grošinovac, Bužim				31	Prilog 21A	4)	28.000	28.000	0	Završeno	
22	TS	I	Hidroizolacioni radovi na TS Sanica					Prilog 22A	7)	13.000	13.000	0	Završeno	
23	TS	I	SN blok u TS Didovići 3 - BP					Prilog 23A	1)	30.000	30.000	0	Završeno	
24	KB	I	KB za TS 20/0,4 kV Didovići 3 - BP	0,483				Prilog 24A	1)	48.000	48.000	0	Završeno	
25	KB/TS/NNM	I	Bajrići 2 sa raspletom	0,015	0,17	160		Prilog 25A	1)	40.000	40.000	0	Završeno	
26	NNM	I	NNM Golubički put - Pritoka 3 - BI		0,553			Prilog 26A	1)	11.000	11.000	0	Završeno	

Lista projekata donesenih u 2022. na teret 2023.

R.br.	Vrsta EEO (TS, RP, KB, DV, UKB,NNM, P, AMM, SDNiU, K)	Vrsta radova- Izgradnja/ rekonstrukcija/ sanacija (I/R/S)	Investicioni projekat	Očekivani rezultat investicije				Razlog investicije	Kriterij za odabir EEO/projekta tačka Plana 5.2.	vlastita sredstva			Razlog zbog kojeg nije realizovana investicija	Očekivani datum završetka
				Dužina SN(km)	Dužina NNM (km)	snaga TS (kVA)	broj kupaca			Ukupna vrijednost investicije (KM)	Realizacija na dan 31.12.2022 (KM)	Ostatak sredstava za prenos u narednu plansku godinu (2023.) (KM)		
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10 (8-9)	14	15
27	KB/ TS	I	KB i TS Šejkovača 4, Sanski Most	0,005		630		Prilog 27A	1)	74.000	74.000	0	Završeno	
28	P	I	niskonaponki priključci u 2022 i 2023, PJD Bihać, PJD Cazin i PJD Bosanska Krupa				450	Prilog 28A	1)	490.000	490.000	0	Završeno	
29	DV/ TS	I	DV i TS Kovačevići 4	0,23		160		Prilog 29A	1)	35.000	35.000	0	Završeno	
30	DV/ TS/ NNM	I	DV, TS i NNM Izačić prnjavor 3 - BI	1,2	0,15	630		Prilog 30A	1)	203.000	203.000	0	Završeno	
31	KB	I	KB za TS Zlauša 2 i SN blok	0,01				Prilog 31A	1)	40.000	40.000	0	Završeno	
UKUPNO										3.322.233	1.311.000	2.011.233		
1	KB, TS, NNM	I	Bukovci 4	0,2	0,3	160	20	Prilog 1A	1	80.000	0	80.000	IO donesena 9.12.2022. planirani rok završetka je 31.12.2023	30.08.2023.
2	P	I	niskonaponski priključci PJD Travnik, PJD Novi Travnik, PJD Vitez, PJD Busovača-Kiseljak i PJD Fojnica					Prilog 2A	1	200.000	182.950	17.050	IO donesena 22.11.2022. planirani rok završetka je 0.6.2023	31.12.2023.
3	NNM	I	Hasan Brkić (Kadunić)		0,07		6	Prilog 3A	1	20.000		20.000	IO donesena 21.12.2022. planirani rok završetka je 31.12.2023	30.08.2023.
4	P	I	niskonaponskih priključci u 2022. i 2023. PJD Bugojno, PJD Gornji Vakuf-Uskoplje i PJD Donji Vakuf-Jajce				200	Prilog 4A	1	350.000	44.581	305.419	IO donesena 21.12.2022. planirani rok završetka je 31.12.2023	31.12.2023.
5	P	I	niskonaponski priključci u 2022. i 2023. PJD Travnik, PJD Novi Travnik, PJD Vitez, PJD Busovača-Kiseljak i PJD Fojnica				350	Prilog 5A	1	500.000	108.048	391.952	IO donesena 21.12.2022. planirani rok završetka je 31.12.2023	31.12.2023.
UKUPNO										1.150.000	335.579	814.421		
1	SNDiU	S	TS 35/10kV Vareš-Majdan, Vareš			4.000		Prilog 1A	1	395.000	0	395.000	Dugotrajne i složene procedure JN, ugovori za izvođenje radova i uluga na potpisu	septembar 2023
2	TS	I	Pehare, Zenica			630	323	Prilog 2A	6	90.000	240	89.760	Dugotrajne i složene procedure JN, ugovori za izvođenje radova i uluga na potpisu	decembar 2023
3	TS	I	Trgocentar, Zenica			400	47	Prilog 3A	6	100.000	0	100.000	Dugotrajne i složene procedure JN, ugovori za izvođenje radova i uluga na potpisu	decembar 2023
4	TS	I	Staro Radakovo, Zenica			400	181	Prilog 4A	6	105.000	0	105.000	Dugotrajne i složene procedure JN, ugovori za izvođenje radova i uluga na potpisu	septembar 2023

Lista projekata donesenih u 2022. na teret 2023.

R.br.	Vrsta EEO (TS, RP, KB, DV, UKB,NNM, P, AMM, SDNiU, K)	Vrsta radova- Izgradnja/ rekonstrukcija/ sanacija (I/R/S)	Investicioni projekat	Očekivani rezultat investicije				Razlog investicije	Kriterij za odabir EEO/projekta tačka Plana 5.2.	vlastita sredstva			Razlog zbog kojeg nije realizovana investicija	Očekivani datum završetka
				Dužina SN(km)	Dužina NNM (km)	snaga TS (kVA)	broj kupaca			Ukupna vrijednost investicije (KM)	Realizacija na dan 31.12.2022 (KM)	Ostatak sredstava za prenos u narednu plansku godinu (2023.) (KM)		
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10 (8-9)	14	15
5	TS	I	Paviljon,Zenica			400	147	Prilog 5A	6	105.000	24	104.976	Dugotrajne i složene procedure JN, ugovori za izvođenje radova i uluga na potpisu	septembar 2023
6	TS	I	Pečuj,Zenica			630	113	Prilog 6A	6	90.000	0	90.000	Dugotrajne i složene procedure JN, ugovori za izvođenje radova i uluga na potpisu	decembar 2023
7	TS	I	Šljivik,Zenica			400	2	Prilog 7A	6	85.000	0	85.000	Dugotrajne i složene procedure JN, ugovori za izvođenje radova i uluga na potpisu	decembar 2023
8	KB/TS/NNM	I	Zeda,Zenica	1	0	400	2	Prilog 8A	1	400.000	69.933	330.067	Dugotrajne i složene procedure JN, ugovori za izvođenje radova i uluga na potpisu	maj 2023
9	KB	I	Uklapanje 20kV mreže u novu TS 110/x „Jelah”,Tešanj	4				Prolog 9A	5,10.	485.000	0	485.000	Dugotrajne i složene procedure JN, ugovori za izvođenje radova i uluga na potpisu	august 2023
10	KB/TS/NNM	I	Mutnica Površnice,Zenica	1	1	630	24	Prilog 10A	1	250.000	114.772	135.228	Dugotrajne i složene procedure JN, ugovori za izvođenje radova i uluga na potpisu	maj 2023
11	TS/ NNM	I	Okilji,Vareš		1	50	1	Prilog 11A	1	50.000	2.951	47.049	Dugotrajne i složene procedure JN, ugovori za izvođenje radova i uluga na potpisu	juli 2023
12	KB	I	Uklapanje 20kV mreže u novu TS 110/x „Jelah”,Tešanj	3				Prilog 12A	5,10.	130.000	0	130.000	Dugotrajne i složene procedure JN, ugovori za izvođenje radova i uluga na potpisu	august 2023
13	KB/TS/NNM	I	Jošik,Tešanj	0,4	0,2	400,0	58,0	Prilog 13A	1	150.000	86.955	63.045	Dugotrajne i složene procedure JN, ugovori za izvođenje radova i uluga na potpisu	mart 2023
14	KB/TS/NNM	I	Potok,Zenica	1,5	0,5	630,0	62,0	Prilog 14A	1	120.000	90.567	29.433	Dugotrajne i složene procedure JN, ugovori za izvođenje radova i uluga na potpisu	mart 2023

Lista projekata donesenih u 2022. na teret 2023.

R.br.	Vrsta EEO (TS, RP, KB, DV, UKB,NNM, P, AMM, SDNiU, K)	Vrsta radova- Izgradnja/ rekonstrukcija/ sanacija (I/R/S)	Investicioni projekat	Očekivani rezultat investicije				Razlog investicije	Kriterij za odabir EEO/projekta tačka Plana 5.2.	vlastita sredstva			Razlog zbog kojeg nije realizovana investicija	Očekivani datum završetka
				Dužina SN(km)	Dužina NNM (km)	snaga TS (kVA)	broj kupaca			Ukupna vrijednost investicije (KM)	Realizacija na dan 31.12.2022 (KM)	Ostatak sredstava za prenos u narednu plansku godinu (2023.) (KM)		
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10 (8-9)	14	15
15	KB	I	Uklapanje 20kV mreže u novu TS 110/x „Jelah”,Tešanj	2				Prilog 15A	5,10.	220.000	0	220.000	Dugotrajne i složene procedure JN, ugovori za izvođenje radova i uluga na potpisu	august 2023
16	KB	I	Uklapanje 20kV mreže u novu TS 110/x „Jelah”,Tešanj	1				Prilog 16A	5,10.	165.000	0	165.000	Dugotrajne i složene procedure JN, ugovori za izvođenje radova i uluga na potpisu	august 2023
17	KB/TS	I	Energo trafo,Visoko	0		400	1	Prilog 17A	1	50.000	11.732	38.268	Dugotrajne i složene procedure JN, ugovori za izvođenje radova i uluga na potpisu	mart 2023
18	P	I	niskonaponski priključci un 2022. i 2023. PJD Visoko, PJD Olovo, PJD Breza i PJD Vareš					Prilog 18A	1	480.000	256.501	256.021	realizacija u toku u skladu sa planiranom dinamikom	mart 2023
19	P	I	niskonaponski priključci u 2022.i 2023. PJD Tešanj, PJD Maglaj, PJD Zavidovići i PJD Doboj Jug					Prolog 19A	1	480.000	298.289	297.809	realizacija u toku u skladu sa planiranom dinamikom	mart 2023
20	KB/TS/NNM	I	Čekrečije kuti,Visoko	0,5	0,4	400,0	32,0	Prolog 20A	1	145.000	0	145.000	Dugotrajne i složene procedure JN, ugovori za izvođenje radova i uluga na potpisu	august 2023
21	P	I	niskonaponski priključci u 2022. i 2023. PJD Zenica, PJD Kakanj i PJD Žepče					Prolog 21A	1	480.000	337.252	142.748	IO donesena 21.12.2022. planirani rok završetka je 31.12.2023	mart 2023
22	P	I	niskonaponski priključci u 2022. i 2023.PJD Tešanj i PJD Zavidovići					Prilog 22A	1	480.000	479.855	145	IO donesena 21.12.2022. planirani rok završetka je 31.3.2023	mart 2023
UKUPNO										5.055.000	1.749.071	3.454.550		
1	P	I	NN priključci na području PJD Tuzla, PJD Lukavac i PJD Čelić	0	46	0	750	Prilog 1A	1	500.000	461.293	38.707	IO donesena 21.12.2022. planirani rok završetka je 30.9.2023	31.3.2023.
UKUPNO										500.000	461.293	38.707		
1	P	I	niskonaponski priključci u 2022. PJD Jablanica i PJD Mostar				50	Prilog 1A	1)	100.000	100.000	0	IO donesena u oktobru planirani rok završetka 31.3.2023	31.3.2023
2	P	I	niskonaponski priključci u 2022. PJD Konjic				50	Prilog 2A	1)	100.000	100.000	0	IO donesena u oktobru planirani rok završetka 31.3.2023	31.3.2023

Lista projekata donesenih u 2022. na teret 2023.

R.br.	Vrsta EEO (TS, RP, KB, DV, UKB,NNM, P, AMM, SDNiU, K)	Vrsta radova- Izgradnja/ rekonstrukcija/ sanacija (I/R/S)	Investicioni projekat	Očekivani rezultat investicije				Razlog investicije	Kriterij za odabir EEO/projekta tačka Plana 5.2.	vlastita sredstva			Razlog zbog kojeg nije realizovana investicija	Očekivani datum završetka
				Dužina SN(km)	Dužina NNM (km)	snaga TS (kVA)	broj kupaca			Ukupna vrijednost investicije (KM)	Realizacija na dan 31.12.2022 (KM)	Ostatak sredstava za prenos u narednu plansku godinu (2023.) (KM)		
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10 (8-9)	14	15
3	P	I	niskonaponski priključci u 2022.i 2023. PJD Jablanica i PJD Mostar				50	Prilog 3A	1)	100.000	100.000	0	IO donesena u decembru planirani rok završetka 31.3.2023	31.3.2023
4	P	I	niskonaponski priključci u 2022. i 2023. PJD Konjic				50	Prilog 4A	1)	100.000	100.000	0	IO donesena u decembru planirani rok završetka 31.3.2023	31.3.2023
5	KB/ TS	I	KB i KBTS Kamenolom Bijela	0,65		630	1	Prilog 5A	1)	115.000	110.000	0		
6	RP/ KB	I	KB i RP Valjčići	0,32			1	Prilog 6A	1)	60.000	40.000	20.000	Nabavka netipičnog RP postrojenja je usporila proces realizacije	28.02.2023
7	KB/ TS	I	KB i STS Dobrinja II	0,01		100	1	Prilog 7A	1)	17.000	14.000	0		
8	TS	R	TS 35/10 kV Trbića Polje			8000		Prilog 8A	1)	50.000	40.000	0		
9	NNM	R	NNM Ovčari		2,52		90	Prilog 9A	4)	160.000	155.000	0		
10	KB	I	Željuša III - Asfaltna Baza	2,1				Prilog 10A	2)	200.000	180.000	0		
11	KB/TS/NNM	I	DV, STS i NNM Vojle	0,045	170	50	1	Prilog 11A	1)	40.000	37.000	0		
12	KB/TS/NNM	I	KB, STS i NNM Strgovnice II	2,27	0,86	100	1	Prilog 12A	1)	239.000	220.000	0		
13	NNM	R	NNM Vrbljani		1,8		32	Prilog 13A	4)	70.000	55.000	15.000	Projekat započet krajem 2022 godine	31.01.2023
14	KB	R	KB za RP Bradina II	0,385			1	Prilog 14A	1)	50.000	35.000	0		
15	NNM	I	Livač III		0,91		65	Prilog 15A	4)	23.000	0	0	Objekat realizovan kroz drugu IO	
16	KB/ NNM	I	KB i NNM Livač I		0,3	400	169	Prilog 16A	2)	100.000	85.000	15.000	Projekat započet krajem 2022 godine	31.01.2023
17	TS/ NNM	I	STS i NNM Dolovi II		0,85	50	2	Prilog 17A	1)	71.000	65.000	0		
UKUPNO										1.595.000	1.436.000	50.000		

Tabela17