

Lista prenesenih projekata u 2023. godinu

R.br.	Vrsta EEO (TS, RP, KB, DV, UKB, NNM, P, AMM, SDNIU, K)*	Vrsta radova- Izgradnja/rekonstrukcija/sanacija (I/R/S)	Investicioni projekat	Očekivani rezultat investicije				Razlog investicije	Kriterij za odabir EEO/projekta tačka Plana 5.2.	vlastita sredstva			kredit			Razlog zbog kojeg nije realizovana investicija	Očekivani datum završetka	
				Dužina SN(km)	Dužina NNM (km)	snaga TS (kVA)	broj kupaca			Ukupna vrijednost investicije (KM)	Realizacija na dan 31.12.2022 (KM)	Ostatak sredstava za prenos u narednu plansku godinu (2023.) (KM)	Ukupna vrijednost investicije (KM)	Realizacija na dan 31.12.2022 (KM)	Ostatak sredstava za prenos u narednu plansku godinu (2023.) (KM)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13(11-12)	14	15	16(14-15)	17	18	
1	NNM	R	Projekat "Električna distribucija BiH (2010-0562)- Energetska efikasnost-rekonstrukcija i izgradnja elektrodistributivnih objekata u cilju smanjenja gubitaka električne energije"		58		1.261	Prilog 1	4)				4.443.000		4.443.000	Nedostatak materijala i ugovora za izvođenje radova	31.12.2025	
1.1	NNM	R	Straža		3,47		43	Prilog 1	4)				241.600		241.600			
1.2	NNM	R	Urga 2		1,8		38		4)					136.000		136.000		
1.3	NNM	R	Jakupovići		4,6		108		4)					359.400		359.400		
1.4	NNM	R	Kapići 2		1,49		46		4)					124.200		124.200		
1.5	NNM	R	Pojje 2		1,65		90		4)					170.000		170.000		
1.6	NNM	R	Pećigrad 3		1,5		30		4)					114.000		114.000		
1.7	NNM	R	Donji Memići		2,35		50		4)					180.000		180.000		
1.8	NNM	R	Todorovska Slapnica 1		1,9		77		4)					173.600		173.600		
1.9	NNM	R	Kudići iz Cazina		2,8		37		4)					196.600		196.600		
1.10	NNM	R	Donja Slapnica		1,2		35		4)					100.000		100.000		
1.11	NNM	R	Mala Kladuša		1,59		55		4)					138.400		138.400		
1.12	NNM	R	Johovica 2		0,92		3		4)					57.600		57.600		
1.13	NNM	R	Kosa		0,65		13		4)					49.400		49.400		
1.14	NNM	R	Elezovići 2		1		16		4)					72.800		72.800		
1.15	NNM	R	Delikatasa		1,2		91		4)					143.800		143.800		
1.16	NNM	R	Glinica Pecka		0,6		5		4)					40.000		40.000		
1.17	NNM	R	Pojje 2		0,48		23		4)					47.200		47.200		
1.18	NNM	R	Dolovi		1,15		30	4)					93.000		93.000			
1.19	NNM	R	Šumatac 1		1,06		21	4)					80.400		80.400			
1.20	NNM	R	Šumatac 2		1,15		63	4)					119.400		119.400			
1.21	NNM	R	Donja Slapnica		1,46		49	4)					125.800		125.800			
1.22	NNM	R	Donja Slapnica 2		0,96		13	4)					68.000		68.000			
1.23	NNM	R	Donja Slapnica 2		0,33		4	4)					23.000		23.000			
1.24	NNM	R	Drenovac		1,35		25	4)					101.000		101.000			
1.25	NNM	R	Drenovac		0,24		2	4)					16.000		16.000			
1.26	NNM	R	Golubovići 3		2,26		21	4)					151.400		151.400			
1.27	NNM	R	Čava Zimonje		1,4		15	4)					96.000		96.000			
1.28	NNM	R	Zaradostovo 2		2,95		33	4)					202.400		202.400			
1.29	NNM	R	Abazi		1,4		29	4)					107.200		107.200			
1.30	NNM	R	Kržalići		1,22		24	4)					92.400		92.400			
1.31	NNM	R	Džamija		0,8		21	4)					64.800		64.800			
1.32	NNM	R	Haskići		2,93		33	4)					201.200		201.200			
1.33	NNM	R	Radoč 1		1,8		14	4)					119.200		119.200			
1.34	NNM	R	Radoč 2		2,14		21	4)					145.200		145.200			
1.35	NNM	R	Hilići		0,56		18	4)					48.000		48.000			
1.36	NNM	R	GSM Repetitor Mahmići		1,4		8	4)					90.400		90.400			
1.37	NNM	R	Mahmići		1,8		57	4)					153.600		153.600			
2	KB	I	TS Pećigrad 1 - DV Skokovi; TS Hasan Brkić - TS Mala Lisa 4	0,3				Prilog 2	5)	37.000	20.269	16.731				IPO	30.4.2023	
2.1.	KB	I	TS Pećigrad 1 - DV Skokovi	0,1				Prilog 2	5)	16.731		16.731						
3	DV/STS/ NNM	I	DV,STS,NNM "Šturlička Platnica 5" - CZ	0,5	2,2	100		Prilog 3	2), 3), 4)	155.000	13.044	141.956				Nedostatak materijala i ugovora za izvođenje radova	31.3.2023	
5	KK	I	II faza KK Obilaznica Bužim	1,1				Prilog 5	13)	175.000	51.743	123.257				Nedostatak ugovora, realizacija u toku	31.3.2023	
6	P	R	OMM - zamjena brojila				2.799	Prilog 6	6)	350.009	250.009	100.000				Realizacija u toku	31.3.2023	
7	P	R	izmjještavanje OMM				813	Prilog 7	6), 8)	499.971	49.971	450.000				Realizacija u toku	31.3.2023	
8	SDNIU	R	Nabavka i ugradnja RECLOSER-a					Prilog 8	10)	306.000		306.000				Nabavka u toku	31.12.2023	
9	KK/ KB/ TS/ NNM	I	Bahovo 1" Bihac	0,93	2,09	2×630		Prilog 9	1), 4)	300.000	100.000	200.000				problemi sa JN, realizacija u toku	30.4.2023	
UKUPNO										1.839.711	485.036	1.354.675	4.443.000	0	4.443.000			

Tabela 15

Lista prenesenih projekata u 2023. godinu

R.br.	Vrsta EEO (TS, RP, KB, DV, UKB, NNM, P, AMM, SDNIU, K)*	Vrsta radova- Izgradnja/rekonstrukcija/sanacija (I/R/S)	Investicioni projekat	Očekivani rezultat investicije				Razlog investicije	Kriterij za odabir EEO/projekta tačka Plana 5.2.	vlastita sredstva			kredit			Razlog zbog kojeg nije realizovana investicija	Očekivani datum završetka	
				Dužina SN(km)	Dužina NNM (km)	snaga TS (kVA)	broj kupaca			Ukupna vrijednost investicije (KM)	Realizacija na dan 31.12.2022 (KM)	Ostatak sredstava za prenos u narednu plansku godinu (2023.) (KM)	Ukupna vrijednost investicije (KM)	Realizacija na dan 31.12.2022 (KM)	Ostatak sredstava za prenos u narednu plansku godinu (2023.) (KM)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13(11-12)	14	15	16(14-15)	17	18	
1	SN/TS/NNM	I/R	Projekat "Električna distribucija BiH (2010-0562)- Energetska efikasnost-rekonstrukcija i izgradnja elektrodistributivnih objekata u cilju smanjenja gubitaka električne energije"	4,655	32,86	1040	2335	Prilog 1	4,6,7,12				2.509.000		2.509.000	Kredit nije operativan	31.12.2025.	
1.1	UKB/TS/NNM	I	UNKB, STS, NNM Gluha Bukovica 2	0,85	0,85	100	47	Prilog 1				0	119.600		119.600			
1.2	UKB/TS/NNM	I	UNKB, STS, NNM Pašica mlin 2	1	0,1	100	43						0	119.600		119.600		
1.3	UKB/TS/NNM	I	DV, STS i NNM Bijelo Buče 2	0,1	0,2	160	60						0	83.200		83.200		
1.4	UKB/TS/NNM	I	UNKB, STS, NNM Han Bila Stadion	0,26	0,3	160	55						0	83.200		83.200		
1.5	UKB/TS/NNM	I	UNKB, STS, NNM Slimena Smrike	0,67	1	160	78						0	114.400		114.400		
1.6	UKB/TS/NNM	I	UNKB, STS, NNM Gornji Šakići	0,8	0,8	50	13						0	109.200		109.200		
1.7	UKB/TS/NNM	I	KB, STS, NNM Peševići	0,1	0,3	50	21						0	67.600		67.600		
1.8	UKB/TS/NNM	I	UNKB, STS, NNM Šadići	0,8	0,3	160	40						0	125.000		125.000		
1.9	NNM	R	Lug		1		30						0	71.000		71.000		
1.10	NNM	R	H.Ograda 1		1		10						0	36.400		36.400		
1.11	NNM	R	Voznik 2-Kalinska		0,6		56						0	47.000		47.000		
1.12	NNM	R	M.Bušatlija		0,5		48						0	36.400		36.400		
1.13	NNM	R	Jaklič		0,6		36						0	42.000		42.000		
1.14	NNM	R	Gaj 1		0,6		48						0	42.000		42.000		
1.15	NNM	R	Opština		0,3		21						0	31.200		31.200		
1.16	NNM	R	Stolarija-Malo Selo		0,4		50						0	31.500		31.500		
1.17	NNM	R	Centar		0,36		84						0	31.300		31.300		
1.18	KB/TS/NNM	I	- Izgradnja KB 10(20) kV priključka za STS-B Osridak 2, - Izgradnja stubne TS 50kVA, (10/20 kV) - Izgradnja NN mreže i svodjenje na postojeću	0,025	1	50	13	Prilog 1				0	83.200		83.200			
1.19	NNM	R	Dražev Dolac 1		1,5		28						0	57.200		57.200		
1.20	NNM	R	Dražev Dolac 2		2		66						0	83.200		83.200		
1.21	NNM	R	Duratbegovića Dolac 1		2		39						0	41.000		41.000		
1.22	NNM	R	Duratbegovića Dolac 2		2		35						0	41.600		41.600		
1.23	NNM	R	Malovina		1,2		96						0	83.900		83.900		
1.24	NNM	R	Kutanja		1,1		110						0	78.000		78.000		
1.25	NNM	R	Ipota		0,9		63						0	62.400		62.400		
1.26	NNM	R	Oborci, Suhodol		0,7		88						0	52.000		52.000		
1.27	NNM	R	Torine		1		19						0	68.700		68.700		
1.28	NNM	R	Šenkovići		1		75						0	68.700		68.700		
1.29	NNM	R	Božići		0,5		20						0	36.400		36.400		
1.30	NNM	R	Has		0,5		7					0	36.500		36.500			
1.31	NNM	R	Gornja Trenica		0,5		5					0	36.500		36.500			
1.32	NNM	R	Kopila		0,4		8					0	26.000		26.000			
1.33	DV/TS/NNM	I	Priključni DV, STS-B i NNM Kozica	0,05	1	50	35					0	99.000		99.000			
1.34	NNM	R	Podstijena		0,85		95					0	41.700		41.700			
1.35	NNM	R	Miroševići		1,5		29					0	52.000		52.000			
1.36	NNM	R	DUSINA II		1,00		127					0	67.600		67.600			
1.37	NNM	R	TOVARIŠTE		1,00		153					0	67.600		67.600			
1.38	NNM	R	FOJNICA II		1,00		377					0	67.600		67.600			
1.39	NNM	R	GRABOVIK		1,00		107					0	67.600		67.600			
2	TS	S	KBTS Lamela E			630		Prilog 2	6 i 7	50.546	34.324	16.222				Nedostatak materijala	30.06.2023.	
3	TS	S	Zamjena 10 kV postrojenja u TS 35 kV Travnik					Prilog 3	6 i 7	470.000	0	470.000				Problem sa javnom nabavkom i poskupljenjem materijala	31.12.2023.	
4	DV/TS/NNM	I	DV, STS i NNM Škulji	0,1	0,4	100		Prilog 4	11	9.500	1.090	8.410				Problem IPO	31.12.2023.	
5	DV/TS/NNM	I	DV, STS i NNM Turići	0,3	0,2	100		Prilog 5	4	66.188	22.231	43.957				Nedostatak materijala	31.12.2023.	
6	NNM	R	NNM Soliteri		2			Prilog 6	4	80.057	41.138	38.919				Nedostatak materijala	31.12.2023.	
7	DV	S	DV 10 kV Pečuj	0,9				Prilog 7	10	45.122	0	45.122				Nedostatak materijala	31.12.2023.	

Lista prenesenih projekata u 2023. godinu

R.br.	Vrsta EEO (TS, RP, KB, DV, UKB, NNM, P, AMM, SDNIU, K)*	Vrsta radova- Izgradnja/rekonstrukcija/sanacija (I/R/S)	Investicioni projekat	Očekivani rezultat investicije				Razlog investicije	Kriterij za odabir EEO/projekta tačka Plana 5.2.	vlastita sredstva			kredit			Razlog zbog kojeg nije realizovana investicija	Očekivani datum završetka
				Dužina SN(km)	Dužina NNM (km)	snaga TS (kVA)	broj kupaca			Ukupna vrijednost investicije (KM)	Realizacija na dan 31.12.2022 (KM)	Ostatak sredstava za prenos u narednu plansku godinu (2023.) (KM)	Ukupna vrijednost investicije (KM)	Realizacija na dan 31.12.2022 (KM)	Ostatak sredstava za prenos u narednu plansku godinu (2023.) (KM)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13(11-12)	14	15	16(14-15)	17	18
8	DV/TS/NNM	I	DV, STS i NNM Daljan	0,05	0,3	100		Prilog 8	4	42.552	25.372	17.180				Nedostatak materijala	31.12.2023.
9	NNM	I	NNM Luka		0,2			Prilog 9	1	28.657	7.611	21.046				Problem IPO	30.08.2023.
10	DV	S	DV Travnik 2 - Travnik i priključak za TS Skok	0,8				Prilog 10	10	23.979	4.562	19.417				Nedostatak materijala	31.12.2023.
11	DV	S	DV Travnik - Turbe	0,6				Prilog 11	10	7.855	0	7.855				Nedostatak materijala	31.12.2023.
12	KB/TS/NNM	I	KB 10(20)kV, KBTS POLJANA 2 i NNM	0,8	2,5	630		Prilog 12	1	190.173	123.591	66.582					30.04.2023.
13	KB	I	PRIKLJ. MHE HRĐENOVAC	0,8				Prilog 13	1	62.000	43.896	18.104				Problem IPO sa nadležnom općinom	31.12.2023.
14	KB/TS/NNM	I	KB10(20)kV, STS i NNM DUB2	0,1	0,2	100		Prilog 14	4	39.414	23.733	15.681				Nedostatak materijala	31.12.2023.
15	TS	S	KBTS KULINA BANA,BUGOJNO			630		Prilog 15	6 i 7	18.610	11.387	7.223				Nedostatak materijala	31.12.2023.
16	KB/TS/NNM	I	IZGRADNJA CIGLANA	0,9	0,5	630		Prilog 16	1	116.000	94.033	21.967					30.03.2023.
17	NNM	S	NNM BREZIČANI 1		0,2			Prilog 17	4	24.000	0	24.000				Nedostatak materijala	31.12.2023.
18	UKB	I	UNDV 10(20) kV Servis - Ruska pilana	1,2				Prilog 18	3	91.800	0	91.800				Nedostatak materijala	31.12.2023.
19	UKB	I	UNDV 10(20) kV Babin potok - Torlakovac	4,0				Prilog 19	3	373.000	0	373.000				Nedostatak materijala	31.12.2023.
20	NNM	S	NNM RIBNJAK sinnet		0,2			Prilog 20	4	4.136	0	4.136				Nedostatak materijala	31.12.2023.
21	KB	I	KB 10(20)kV Fojnica - Sinnet	1,3				Prilog 21	5	127.000	6.255	120.745				Nedostatak materijala	31.12.2023.
22	TS	S	KBTS Fojnica 3			630		Prilog 22	6 i 7	14.000	162	13.838				Nedostatak materijala	31.12.2023.
23	NNM	I	NNM Markovac (Šabanija)		0,1			Prilog 23	1	3.000	523	2.477				Problem IPO	30.06.2023.
24		S	ugradnja zaštitnih releja u malim hidroelektranama na području Srednjobosanskog kantona, za zaštitu od ostruskog rada					Prilog 24	3	112.000	50.526	61.474				Nedostatak radne snage	30.06.2023.
25	TS	R	TS Dubravica					Prilog 25	6 i 7	16.600	2.488	14.112					30.06.2023.
26	KB/TS/NNM	I	ADA	0,7	0,6	630		Prilog 26	4	162.000	106.910	45.090					
27	NNM	I	niskonaponskih priključci na području PJD Bugojno, PJD Gornji Vakuf-Uskoplje i PJD Donji Vakuf-Jajce					Prilog 27	1	380.000	322.189	57.811					
28	NNM	I	niskonaponski priključci na području PJD Travnik, PJD Novi Travnik, PJD Vitez, PJD Busovača-Kiseljak i PJD Fojnica					Prilog 28	1	480.000	473.874	6.126					
29	KB	I	MIAM	0,4				Prilog 29	1	67.000	48.172	18.828					30.03.2023.
30	KB/TS/NNM	I	Pribrača 3	1,5	0,2	160	5	Prilog 30	4	150.000	120.734	29.266					30.03.2023.
31	KB/TS/NNM	I	Novo naselje	0,1	0,2	630	50	Prilog 31	1	93.000	62.256	30.744					30.03.2023.
32	KB/TS/NNM	I	MHE Tulova	0,0	0,0	250	1	Prilog 32	1	40.000	22.901	17.099					30.03.2023.
33	NNM	I	Bus stanica (MGT)		0,14		30	Prilog 33	1	15.000	8.233	6.767					30.03.2023.
34	ROMM	R	Rekonstrukcija mjernih mjesta na području SBK u 2022.godini					Prilog 34	8	410.218	274.555	135.663				Neisporuka brojala od strane Iskraemeco d.d. Sarajevo	30.03.2023.
35	ROMM	R	Rekonstrukcija mjernih mjesta na području SBK u 2021.godini					Prilog 35	8	403.760	0	403.760				Neisporuka brojala od strane Iskraemeco d.d. Sarajevo	30.06.2023.
36	NNM	I	Smajlovići 2		0,2		4	Prilog 36	1	20.000		20.000					30.06.2023.
37	NNM	I	Podgaj 2 (SATEN)		0,03		6	Prilog 37	1	5.000		5.000					30.06.2023.
39	NNM	I	Kulina Bana (Bugojnopromet)				4	Prilog 38	1	5.000		5.000					30.06.2023.
41	TS	S	Odluka o investicionom ulaganju ugradnju kompenzacije i ormara za kompenzaciju reaktivne energije na transformatorskim stanicama za potrebe Podružnice „Elektrodistribucija“ Travnik					Prilog 39	10	49.466		49.466					30.06.2023.
42												0					
43												0					
44												0					
45												0					
UKUPNO										4.286.633	1.932.745	2.353.888	2.509.000	0	2.509.000		

Lista prenesenih projekata u 2023. godinu

R.br.	Vrsta EEO (TS, RP, KB, DV, UKB, NNM, P, AMM, SDNIU, K)*	Vrsta radova- Izgradnja/rekonstrukcija/sanacija (I/R/S)	Investicioni projekat	Očekivani rezultat investicije				Razlog investicije	Kriterij za odabir EEO/projekta tačka Plana 5.2.	vlastita sredstva			kredit			Razlog zbog kojeg nije realizovana investicija	Očekivani datum završetka
				Dužina SN(km)	Dužina NNM (km)	snaga TS (kVA)	broj kupaca			Ukupna vrijednost investicije (KM)	Realizacija na dan 31.12.2022 (KM)	Ostatak sredstava za prenos u narednu plansku godinu (2023.) (KM)	Ukupna vrijednost investicije (KM)	Realizacija na dan 31.12.2022 (KM)	Ostatak sredstava za prenos u narednu plansku godinu (2023.) (KM)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13(11-12)	14	15	16(14-15)	17	18
1	SN/TS/NNM	I/R	Projekat "Električna distribucija BiH (2010-0562)- Energetska efikasnost-rekonstrukcija i izgradnja elektrodistributivnih objekata u cilju smanjenja gubitaka električne energije"	10,210	43,496	4270	3348	Prilog 1	4,6,7,12				4.726.000		4.726.000	Kredit nije operativan	31.12.2025.
1.1	NNM	R	Orahovo 1 izlaz M.Rijeka		1,3		34					0	94.700		94.700		
1.2	NNM	R	Trtorići 1 izlaz Seoce		1,7		13					0	123.800		123.800		
1.3	UKB/STS/NNM	I	Priključni 10(20) kV UKB, STS 10/0,4 kV 100 kVA Šije Halilovići i svodjenje NN mreže na novu TS	1,2	1,4	100	38					0	221.000		221.000		
1.4	NNM	R	MARTINOVIĆI (8051)		1,2		42					0	87.400		87.400		
1.5	UKB/STS/NNM	I	Priključni 10(20) kV UKB, STS-B 10(20)/0,4 kV "Džemilić Planje Pire" i svodjenje NN mreže na novu TS	0,6	1,2	160	70					0	162.300		162.300		
1.6	KB/TS/NNM	I	Priključni KB 10(20) kV, KBTS 10(20)/0,4 kV "Piljužići" i svodjenje NN mreže na novu TS	0,5	1,3	630	225					0	162.300		162.300		
1.7	UKB/STS/NNM	I	Priključni 10(20) kV UKB, STS-B 10(20)/0,4 kV "Jevadžije 2" i svodjenje NN mreže na novu TS	0,25	0,4	160	64					0	78.600		78.600		
1.8	UKB/STS/NNM	I	Priključni 10(20) kV UKB, STS-B 10(20)/0,4 kV "Kalošević Ježevac" i svodjenje NN mreže na novu TS	0,35	0,2	100	55					0	71.300		71.300		
1.9	SN/STS/NNM	I	Izgradnja STS 10(20)/0,4kV Čaglići 2 sa priključnom SN dionicom i NN odlazima	0,5	0,4	100	40					0	96.800		96.800		
1.10	NNM	R	JOSIPA ČUPKE ŠKOLA		1,2		68					0	87.400		87.400		
1.11	NNM	R	JUŠIĆI		1,2		54					0	87.400		87.400		
1.12	NNM	R	KRČEVINE 2		1,2		24					0	87.400		87.400		
1.13	NNM	R	Bajvati II - izlaz za nove Beše		0,7		21					0	51.000		51.000		
1.14	NNM	R	Majdan izlaz IV za gornje selo		1		55					0	73.000		73.000		
1.15	NNM	R	Laz - izlaz prema Keserima		0,5		31					0	36.500		36.500		
1.16	NNM	R	Osječani izlaz III prema Šljivicima		0,7		12					0	51.000		51.000		
1.17	NNM	R	Cmjevo - izlaz II lijevo od TS		1		31					0	73.000		73.000		
1.18	NNM	R	Huremi - izlaz II za Faljiće		0,9		12					0	65.600		65.600		
1.19	NNM	R	Dubravica II - IV prema gradu		0,5		19					0	36.500		36.500		
1.20	UKB/STS/NNM	I	TS "Kolići 2" - Izgradnja UKB, STS i svodjenje postojeće NNM (interpolacija TS)	1,29	0,69	100	97					0	175.500		175.500		
1.21	UKB/STS/NNM	I	TS "Orahovica Ribnjak" - Izgradnja UKB, STS i svodjenje postojeće NNM (interpolacija TS)	0,05	0,1	100	142					0	42.200		42.200		
1.22	UKB/STS/NNM	I	TS "Brist 3" - Izgradnja UKB, STS i svodjenje postojeće NNM (interpolacija TS)	0,46	2,15	160	292					0	221.300		221.300		
1.23	UKB/STS/NNM	I	TS "Mošćanica-Sidica"- Izgradnja UKB, STS i svodjenje postojeće NNM (interpolacija TS)	0,05	0,1	100	128					0	42.200		42.200		
1.24	UKB/STS/NNM	I	Izgradnja UKB, STS i svodjenje postojeće NNM(zamjena STS-D "Vražale")	0,26	0,3	160	96					0	72.000		72.000		
1.25	UKB/STS/NNM	I	Izgradnja UKB, STS i svodjenje postojeće NNM(zamjena STS-D " Bare Gračanica")	0,1	0,1	100	64					0	45.760		45.760		
1.26	UKB/STS/NNM	I	Izgradnja UKB, STS i svodjenje postojeće NNM(zamjena STS-D "Tišina")	0,05	0,1	160	192	Prilog 1				0	42.200		42.200		
1.27	UKB/STS/NNM	I	Izgradnja UKB, STS i svodjenje postojeće NNM(zamjena STS-D "Gornja Višnjica")	0,05	0,1	160	97					0	42.200		42.200		

Tabela 15

Lista prenesenih projekata u 2023. godinu

Tabela 15

R.br.	Vrsta EEO (TS, RP, KB, DV, UKB, NNM, P, AMM, SDNIU, K)*	Vrsta radova- Izgradnja/rekonsstrukcija/sanacija (I/R/S)	Investicioni projekat	Očekivani rezultat investicije				Razlog investicije	Kriterij za odabir EEO/projekta tačka Plana 5.2.	vlastita sredstva			kredit			Razlog zbog kojeg nije realizovana investicija	Očekivani datum završetka
				Dužina SN(km)	Dužina NNM (km)	snaga TS (kVA)	broj kupaca			Ukupna vrijednost investicije (KM)	Realizacija na dan 31.12.2022 (KM)	Ostatak sredstava za prenos u narednu plansku godinu (2023.) (KM)	Ukupna vrijednost investicije (KM)	Realizacija na dan 31.12.2022 (KM)	Ostatak sredstava za prenos u narednu plansku godinu (2023.) (KM)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13(11-12)	14	15	16(14-15)	17	18
1.28	UKB/STS/NNM	I	Izgradnja UKB, STS i svođenje postojeće NNM(zamjena STS-D "Zapada")	0,1	0,2	160	150					0	53.100		53.100		
1.29	NNM	R	Gornji Čajdaš (dio NNM) - NN izlaz za Mikliče (magistralni vod)		0,7		20					0	51.000		51.000		
1.30	NNM	R	Nemila 3		0,75		45					0	54.600		54.600		
1.31	NNM	R	Kopilo-NN izlaz prema Talamima		0,6		25					0	43.680		43.680		
1.32	NNM	R	Raspotočje-dio NN izlaza prema Gornjem Raspotočju		0,9		19					0	65.520		65.520		
1.33	NNM	R	Hinovići -dio NN izlaza prema Graji		0,4		25					0	29.120		29.120		
1.34	NNM	R	Šerići-dio NNM		1,2		75					0	87.360		87.360		
1.35	NNM	R	Perin Han br. 107-dio NN izlaza prema Dolaci		0,48		17					0	34.960		34.960		
1.36	NNM	R	Čajdraš -NN izlaz prema Gornjem Čajdraš		0,87		42					0	63.500		63.500		
1.37	NNM	R	Gornja Višnjica- dio NN izlaza prema Vikend naselju		0,7		10					0	51.000		51.000		
1.38	NNM	R	"sredak - dio NN izlaza za selo Gradina		0,75		40					0	54.600		54.600		
1.39	STS	R	Zamjena STS-D Pepelari (0072) sa novom STS-B			100	24					0	31.200		31.200		
1.40	SN/STS/NNM	I	Interpolacija STS BRUS sa priključnom SN dionicom i NN odlazima	1	0,5	160	60					0	140.400		140.400		
1.41	SN/STS/NNM	I	Interpolacija STS HRASNICE sa priključnom SN dionicom i NN odlazima	0,1	1	160	55					0	111.300		111.300		
1.42	SN/STS/NNM	I	Interpolacija STS USIJEL sa priključnom SN dionicom i NN odlazima	0,8	1	160	60					0	163.000		163.000		
1.43	SN/STS/NNM	I	Interpolacija BTS POVEZICE sa priključnom SN dionicom i NN odlazima	0,6	1,5	400	200					0	185.000		185.000		
1.44	SN/STS/NNM	I	Interpolacija STS ALAGIĆI sa priključnom SN dionicom i NN odlazima	0,2	1	160	45					0	119.000		119.000		
1.45	NNM	R	Moševac 2 - odlaz prema Doboju	0	0,500		77					0	36.400		36.400		
1.46	KB/STS/NNM	I	Priključni KB za STS-B, Izgradnja STS-B "Domislica2" i svođenje NNM - INTERPOLACIJA	0,5	1	100	50					0	140.400		140.400		
1.47	UKB/STS/NNM	I	Priključni DV 10 kV - UKB za novoplaniranu TS Vjer i rekonstrukcija NNM	0,58	4	100	59					0	365.000		365.000		
1.48	NNM	R	Gornji Uvorići (NNO 0,4 kV Gornji Uvorići i NNO 0,4 kV Bajtarević Fikan		1,356		103					0	99.000		99.000		
1.49	UKB/STS	I	Priključni UKB 10(20) kV za novoplaniranu TS Dautovci	0,17	0	160	40					0	43.500		43.500		
1.50	STS/NNM	I	Izgradnja STS i svođenje postojeće NNM(zamjena STS-D Dvor)		2	160	57					0	176.800		176.800		
1.51	UKB/STS/NNM	I	PriključniUKB 10(20) kV Kopači za novoplaniranu TS Kopači i uklapanje u postojeću NNM	0,45	0,45	160	34					0	96.900		96.900		
2	DV	I	DV 10(20) kV za TS Kosova dom	0,2			42	Prilog 2	1	47.000	0	47.000				Dugotrajne i složene procedure JN	septembar 2023
3	SN/TS/NNM	I	TS Dobropolje	0,2	0,6	400	152	Prilog 3	1	50.000	0	50.000				Dugotrajne i složene procedure JN	septembar 2023
4	KB/TS	I	KB TS Visoko - LR Pode Porječani	0,5			382	Prilog 4	1	35.000	13.949	21.051				Dugotrajne i složene procedure JN	septembar 2023
5	KB	I	KB za TS Dobropolje	0,2			152	Prilog 5	1	41.000	2.544	38.456				Dugotrajne i složene procedure JN	septembar 2023
6	AKZ	R	AKZ na DV 35 kV Zenica 1 - Rudnik	2,0				Prilog 6	6	30.000	0	30.000				Dugotrajne i složene procedure JN	septembar 2023
7	TS/NNM	I,R	TS i NNM Zilići	0,7	0,4	100	34	Prilog 7	3,10.	75.000	9.506	65.494				Dugotrajne i složene procedure JN	septembar 2023

Lista prenesenih projekata u 2023. godinu

R.br.	Vrsta EEO (TS, RP, KB, DV, UKB, NNM, P, AMM, SDNIU, K)*	Vrsta radova- Izgradnja/rekonsstrukcija/sanacija (I/R/S)	Investicioni projekat	Očekivani rezultat investicije				Razlog investicije	Kriterij za odabir EEO/projekta tačka Plana 5.2.	vlastita sredstva			kredit			Razlog zbog kojeg nije realizovana investicija	Očekivani datum završetka
				Dužina SN(km)	Dužina NNM (km)	snaga TS (kVA)	broj kupaca			Ukupna vrijednost investicije (KM)	Realizacija na dan 31.12.2022 (KM)	Ostatak sredstava za prenos u narednu plansku godinu (2023.) (KM)	Ukupna vrijednost investicije (KM)	Realizacija na dan 31.12.2022 (KM)	Ostatak sredstava za prenos u narednu plansku godinu (2023.) (KM)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13(11-12)	14	15	16(14-15)	17	18
8	DV/TS/NNM	I,I,R	DV,TS,NNM Haldija Vratnica	0,9	0,1	160	48	Prilog 8	2,4	75.000	1.478	73.522				Dugotrajne i složene procedure JN	septembar 2023
9	TS	I	TS Bratanovići		0,1	100	7	Prilog 9	2,4	25.000	1.621	23.379				Dugotrajne i složene procedure JN	septembar 2023
10	TS/NNM	I,R	TS,NNM Čajdraš		0,1	160	108	Prilog 10	4	30.000	35	29.965				Dugotrajne i složene procedure JN	septembar 2023
11	TS	I	TS Kanal	3,5	0,1	250	2	Prilog 11	1,4	100.000	0	100.000				Dugotrajne i složene procedure JN	septembar 2023
12	MM AMM	R	RMM i AMM ZDK					Prilog 12	1,4	483.950	27.323	456.627				Dugotrajne i složene procedure JN	juli 2023
13	KB,TS,NNM	I,R	Kosova dom	0,2	1,0	100	42	Prilog 13	1	95.000	0	95.000				Dugotrajne i složene procedure JN	april 2023
14	TS	I	Kompenzacija PJD Zavidovići, Tešanj, Žepče					Prilog 14	1	99.819	0	99.819				Dugotrajne i složene procedure JN	decembar 2023
15	TS	I	Zilići, Visoko	0,8	0,4	100	35	Prilog 15	2,4	50.000	0	50.000				Dugotrajne i složene procedure JN	mart 2023
16	KB,TS,NNM	I	Kanal Terminal,Zenica	3,5		250	1	Prilog 16	1	340.000	0	340.000				Dugotrajne i složene procedure JN	maj 2023
17	KB,TS,NNM	I	Dolina Hladnjača,Zavidovići	0,3	0,4	400	43	Prilog 17	1	92.000	1.539	90.461				Dugotrajne i složene procedure JN	august 2023
18	KB	I	TS 110 kV Tešanj - Sloga Madi, Tešanj	1,4			1	Prilog 18	1	140.000	134.259	5.741				Dugotrajne i složene procedure JN	decembar 2023
19	KB,TS,NNM	I	Papratnica,Kakanj	1,3	0,1	50	1	Prilog 19	2,4	95.000	81.743	13.257				Dugotrajne i složene procedure JN	mart 2023
20	KB,TS,NNM	I	Tisovci ravan,Vareš	0,7	0,1	160	28	Prilog 20	1	74.000	3.895	70.105				Dugotrajne i složene procedure JN	mart 2023
21	KB,SNB	I	MSH Group,Breza	0,1			1	Prilog 21	1	49.000	19.550	29.450				Dugotrajne i složene procedure JN	decembar 2023
22	KB,SNB	I	Petrovići,Olovo	0,8			1	Prilog 22	2,4	150.000	100.696	49.304				Dugotrajne i složene procedure JN	decembar 2023
23	KB,TS,NNM	I	Brezovi dani Lugovi 2,Maglaj	2,0	0,6		1	Prilog 23	1	230.000	195.876	34.124				Dugotrajne i složene procedure JN	decembar 2023
24	KB,TS,NNM	I	Čekrčići,Visoko	1,0	0,3	400	112	Prilog 24	1	170.000	155.499	14.501				Dugotrajne i složene procedure JN	mart 2023
25	KB,TS,NNM	I	Raduša Buče,Visoko	1,3		160	1	Prilog 25	1,4	150.000	101.032	48.968				Dugotrajne i složene procedure JN	april 2023
26	TS	I	Elektro Kakanj,Kakanj			1.000		Prilog 26	1	60.000	3.600	56.400				Dugotrajne i složene procedure JN	februar 2023
27	AKZ	R	AKZ na DV 35 kV Kakanj -Čatići	4,0				Prilog 27	6	30.000	0	30.000				Dugotrajne i složene procedure JN	decembar 2023
UKUPNO										2.816.769	854.145	1.962.624	4.726.700	0	4.726.700		
1	TS/SN/NNM	I/R	Projekat "Električna distribucija BiH (2010-0562)- Energetska efikasnost-rekonstrukcija i izgradnja elektrodistributivnih objekata u cilju smanjenja gubitaka električne energije"	42	125	9.920	7.257	Prilog 1	4,6,7,12				7.057.000		7.057.000	Kredit nije operativan	31.12.2025.
1.1	NNM	R	NNM-e TP Jasikovac 1 izlaz Rašo		3,16		45						10.380		10.380		
1.2	DV/STS/NNM	I	STS 10_04_kV Mrgan sa priključnim DV i NN raspletom	0,03	0,03	50	27						30.000		30.000		
1.3	DV/STS/NNM	I	STS 10(20)_kV Mrgan-Rijeka sa priključnim DV i NN raspletom	1	1,4	100	74						75.000		75.000		
1.4	NNM	S	NN mreže na TP Tojšići centar NN izlaz "Bara"		1,25		36						28.000		28.000		
1.5	UKB/STS/NNM	I	STS Ibralići sa priključnim UKB i NN raspletom	1,2	0,3	160	75						82.000		82.000		
1.6	KB/TS/NNM	I	KSF6 10(20)/0,4 kV Dubnica3 sa priključnim KB 10-20 kV i NN raspletom	0,2	0,5	400	250						85.000		85.000		

Lista prenesenih projekata u 2023. godinu

R.br.	Vrsta EEO (TS, RP, KB, DV, UKB, NNM, P, AMM, SDNIU, K)*	Vrsta radova- Izgradnja/rekonstrukcija/sanacija (I/R/S)	Investicioni projekat	Očekivani rezultat investicije				Razlog investicije	Kriterij za odabir EEO/projekta tačka Plana 5.2.	vlastita sredstva			kredit			Razlog zbog kojeg nije realizovana investicija	Očekivani datum završetka
				Dužina SN(km)	Dužina NNM (km)	snaga TS (kVA)	broj kupaca			Ukupna vrijednost investicije (KM)	Realizacija na dan 31.12.2022 (KM)	Ostatak sredstava za prenos u narednu plansku godinu (2023.) (KM)	Ukupna vrijednost investicije (KM)	Realizacija na dan 31.12.2022 (KM)	Ostatak sredstava za prenos u narednu plansku godinu (2023.) (KM)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13(11-12)	14	15	16(14-15)	17	18
1.7	NNM	S	NN mreže na TP Miljanovci3 NN izlaz Fazlići		1		32						20.000		20.000		
1.8	KB/TS/NNM	I	KSF6 10(20)/0,4 kV G.Rainci 5 sa priključnim KB 10-20 kV i NN raspletom	0,05	0,4	250	180						80.000		80.000		
1.9	NNM	S	NN mreže na TP Handžići NN izlaz Spreče		1,1		27						28.000		28.000		
1.10	UKB/STS/NNM	I	STS-B 10(20)/0,4kV Dubnica 6 sa priključnim UKB 10(20)_kV i NN raspletom	1,3	0,6	160	70						86.000		86.000		
1.11	UKB/STS/NNM	I	STS-B 10(20)/0,4kV Tojšići Spreče sa priključnim 10(20)_kV univerzalnim kablom i NN raspletom	0,9	0,6	160	65						110.000		110.000		
1.12	STS/NNM	I	STS-B 10(20)/0,4kV Mejtefište 2 i NN raspletom		0,25	160	55						25.000		25.000		
1.13	UKB/STS/NNM	I	STS-B 10(20)/0,4kV Gornji Rainci 8 Hadžići sa priključnim UKB 10(20)_kV i NN raspletom	0,1	0,4	160	50						32.000		32.000		
1.14	UKB/STS/NNM	I	STS-B 10(20)/0,4kV Miljanovci 5 Polje sa priključnim UKB 10(20) kV i NN raspletom	0,24	0,25	160	60						34.000		34.000		
1.15	UKB/STS/NNM	I	STS-B 10(20)/0,4kV Memići 4 sa priključnim UKB 10(20) kV i NN raspletom	0,4	0,6	160	70						65.000		65.000		
1.16	DV/STS/NNM	I	STS-B 10(20)/0,4kV Donje Vukovije Brđanovići sa priključnim DV 10(20) kV i NN raspletom	0,1	0,74	160	60						43.000		43.000		
1.17	DV/STS/NNM	I	STS-B 10(20)_04 kV Vitalj sa priključnim DV 10_20_ kV i NN raspletom	0,05	1,2	160	86						38.669		38.669		
1.18	DV/STS/NNM	I	STS-B 10(20)/04kV Trnovače Stuparske sa priključnim DV 10(20)_kV - PZ i NN raspletom	1,2	0,8	160	24						58.360		58.360		
1.19	DV/STS/NNM	I	STS-B 10(20)/04kV Gojsalići-Vis sa priključnim DV 10 (20) kV i NN raspletom	0,4	0,3	160	20						30.093		30.093		
1.20	NNM	R	NNM Goduš 2	0	7	0	105						37.000		37.000		
1.21	NNM	R	NNM Goduš 1	0	5	0	95						48.000		48.000		
1.22	NNM	R	NNM Zaseok 2	0	5	0	104						33.000		33.000		
1.23	NNM	R	NNM Mosorovac III		0,5		40						30.000		30.000		
1.24	NNM	R	NNM Bistarac G II Kuljen		1,2		100						70.000		70.000		
1.25	NNM	R	NNM Puračić Efenđića Brdo		0,7		45						45.000		45.000		
1.26	DV/STS/NNM	I	STS-B Bistarac G. Jezero sa DV i NNM Bistarac G. Jezero	0,5	0,8	160	60						105.000		105.000		
1.27	NNM	R	NNM Turija V Džamija		0,85		48						45.000		45.000		
1.28	NNM	R	NNM Dobošnica III Cerje		0,7		60						40.000		40.000		
1.29	NNM	R	NNM Puračić IV Hrastik		0,4		40						25.000		25.000		
1.30	STS/NNM	I	STS-B Turija Malinjak i NNM Turija Malinjak		0,9	160	50						70.000		70.000		
1.31	STS/NNM	I	STS-B Bistarac G. Žigići i NNM Bistarac G. Žigići	0,5	1	160	40						60.000		60.000		
1.32	UKB/STS/NNM	I	STS-B Prokosovići 4 sa priključnim UKB-om i NNM Prokosovići 4	0,4	0,6	160	60						85.000		85.000		
1.33	UKB/STS/NNM	I	STS-B Poljice Selište sa priključnim DV i NNM Poljice Selište	0,5	0,5	160	40						90.000		90.000		
1.34	NNM	R	NNM Šići II farma		0,2		6						10.000		10.000		
1.35	NNM	R	NNM Devetak Metalis		0,5		50						30.000		30.000		
1.36	NNM	R	NNM Puračić GSM		0,3		13						20.000		20.000		
1.37	STS/NNM	I	STS-B Gnojnica Breze i NNM Gnojnica Breze		0,5	160	10						50.000		50.000		
1.38	UKB/STS/NNM	I	STS-B Bistarac Kolovoz sa priključnim UKB-om i NNM Bistarac Kolovoz	0,4	0,5	160	40						80.000		80.000		
1.39	NNM	R	NNM Turija II Ivkovina		0,7		30						40.000		40.000		
1.40	NNM	R	NNM Svatovac V		0,6		15						35.000		35.000		
1.41	DV/STS/NNM	I	STS-B Peštalici 2 sa priključnim DV i NN raspletom	0,1	1	160	60						40.000		40.000		

Tabela 15

Lista prenesenih projekata u 2023. godinu

R.br.	Vrsta EEO (TS, RP, KB, DV, UKB, NNM, P, AMM, SDNIU, K)*	Vrsta radova- Izgradnja/rekonstrukcija/sanacija (I/R/S)	Investicioni projekat	Očekivani rezultat investicije				Razlog investicije	Kriterij za odabir EEO/projekta tačka Plana 5.2.	vlastita sredstva			kredit			Razlog zbog kojeg nije realizovana investicija	Očekivani datum završetka	
				Dužina SN(km)	Dužina NNM (km)	snaga TS (kVA)	broj kupaca			Ukupna vrijednost investicije (KM)	Realizacija na dan 31.12.2022 (KM)	Ostatak sredstava za prenos u narednu plansku godinu (2023.) (KM)	Ukupna vrijednost investicije (KM)	Realizacija na dan 31.12.2022 (KM)	Ostatak sredstava za prenos u narednu plansku godinu (2023.) (KM)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13(11-12)	14	15	16(14-15)	17	18	
1.42	DV/STS/NNM	I	STS-B Rajska 4 sa priključnim DV 10(20) kV i NN raspletom	1	1	100	70	Prilog 1					45.000		45.000			
1.43	UKB/STS/NNM	I	STS-B Vida Proboj sa priključnim UKB i uklapanjem u postojeću NNM	0,6	0,1	160	70							85.000		85.000		
1.44	STS/NNM	I	STS-B Vučkovci 9 sa NN raspletom	0,1	1	160	60							50.000		50.000		
1.45	KB/STS/NNM	I	STS-B Zelinja Donja 2, sa priključnim kablom i raspletom NNM	0,4	0,5	160	70							60.000		60.000		
1.46	NNM	S	TP Bukva 1-izlaz Kozara		2		35							30.000		30.000		
1.47	NNM	S	TP Bukva 3-izlaz prema Mionici		1,8		25							30.000		30.000		
1.48	NNM	R	TP Brekinje-rasterećenje ŽTS Bagdale 2		0,5		35							15.000		15.000		
1.49	NNM	S	TP Iverovac- NN odlaz Pezeri		0,8		83							30.000		30.000		
1.50	NNM	S	NNM TP Biberovo Polje 1- dio od NN Izlaz škola		1,95		35							25.000		25.000		
1.51	NNM	S	TP Sejdići izlaz prema gradu		1,6		34							20.000		20.000		
1.52	NNM	S	3617 - Sanacija TP Mionica 1 - Izlaz prema Bristrama		3,5		45							45.000		45.000		
1.53	NNM	S	NNmreže TP Srnice Gornje		3,25		85							50.000		50.000		
1.54	NNM	S	NNM TP Poljane		2,05		61							45.000		45.000		
1.55	NNM	S	NNM TP Svirac 2		3,3		95							65.000		65.000		
1.56	NNM	S	NN mreže TP Imširi		2		57							30.000		30.000		
1.57	NNM	S	NNM Medida-Imširi		3,7		55							55.000		55.000		
1.58	DV/STS	I	TS 10(20)/0,4kV Luke - Stjepan Polje sa priključnim DV	0,15	0	100	65							27.833		27.833		
1.59	STS	I	Interpolacija TS 10(20)/0,4kV Podgaj II	0	0	160	60						18.817		18.817			
1.60	DV/STS	I	Interpolacija TS 10(20)/0,4kV Meraje II Pribava sa priključnim DV	0,05	0	160	75						17.917		17.917			
1.61	DV/STS	I	Interpolacija TS 10(20)/0,4kV Devedžije sa priključnim dalekovodom	0,42	0	100	50						34.778		34.778			
1.62	DV/STS/NNM	I	Interpolacija TS10(20) 0,4kV Seljanuša 2 priključnim DV i NNM raspletom	0,82	0,115	100	40						76.411		76.411			
1.63	DV/STS	I	Interpolacija TS 10(20) 0,4kV Džamija 2 Velika Brijesnica sa priključnim DV	0,75	0	160	0						95.595		95.595			
1.64	DV/STS/NNM	I	Interpolacija TS 10(20)/0,4kV Čalići sa priključnim SN vodom i NN raspletom	1,1	0,17	100	35						126.756		126.756			
1.65	DV/STS	I	Interpolacija STS-B 10(20) 0,4 kV Bunarić 2 Pribava sa priključnim DV	0,55	0	100	30						46.141		46.141			
1.66	NNM	R	NNM Trmovci 2	0	3,51		85						61.118		61.118			
1.67	DV/STS	I	Interpolacija TS 10(20)/0,4kV Stadion-Klokotnica II sa priključnim DV	0,28	0	160	75						44.544		44.544			
1.68	DV/STS	I	Interpolacija TS 10(20)/0,4kV Skipovac sa priključnim DV	1,3	0	50	20						66.206		66.206			
1.69	STS	I	Interpolacija TS 10(20)/0,4 kV Džamija II - V.Brijesnica	0	0	160	85						18.517		18.517			
1.70	NNM	S	NNM - TP Rijeka II - Lukavica 2192	0	0,884		89						14.004		14.004			
1.71	DV/STS/NNM	I	Interpolacija TS 10(20)/0,4kV Bahići sa priključnim DV i NNM raspletom	0,475	0,8	100	30						71.164		71.164			
1.72	NNM	R	NNM Lukavica Čamdžići 2076	0	1,15		54						39.037		39.037			
1.73	DV/STS	I	Interpolacija TS 10(20)/0,4kV Subašići 2 M. Brijesnica sa priključnim DV	0,7	0	100	30						73.590		73.590			
1.74	DV/STS/NNM	I	Interpolacija STS-B 10(20)/0,4 kV Birkovac, sa priključnim DV i NN raspletom	0,7	0,95	100	30						131.038		131.038			
1.75	UKB/STS/NNM	I	STS 10(20) 0,4kV RATKOVIĆI 4 SA PRIKLJUČNIM UKB 20KV I PRIPADAJUĆOM NNM-om	0,7	1	160	90						115.186		115.186			

Tabela 15

Lista prenesenih projekata u 2023. godinu

R.br.	Vrsta EEO (TS, RP, KB, DV, UKB, NNM, P, AMM, SDNIU, K)*	Vrsta radova- Izgradnja/rekonstrukcija/sanacija (I/R/S)	Investicioni projekat	Očekivani rezultat investicije				Razlog investicije	Kriterij za odabir EEO/projekta tačka Plana 5.2.	vlastita sredstva			kredit			Razlog zbog kojeg nije realizovana investicija	Očekivani datum završetka
				Dužina SN(km)	Dužina NNM (km)	snaga TS (kVA)	broj kupaca			Ukupna vrijednost investicije (KM)	Realizacija na dan 31.12.2022 (KM)	Ostatak sredstava za prenos u narednu plansku godinu (2023.) (KM)	Ukupna vrijednost investicije (KM)	Realizacija na dan 31.12.2022 (KM)	Ostatak sredstava za prenos u narednu plansku godinu (2023.) (KM)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13(11-12)	14	15	16(14-15)	17	18
1.76	UKB/STS/NNM	I	STS 10(20)_0,4kV Vražići IX sa priključnim UKB i raspletom NN mreže	0,85	0,8	100	45						124.724		124.724		
1.77	NNM	R	NNM-a TP Driječa Lučići		3,5		35						100.000		100.000		
1.78	NNM	R	NNM Orašje II-NN odlaz prema mati		1,2		18						64.623		64.623		
1.79	KB/STS	I	Priključni SN vod i TS Orašje III	0,8		50							73.337		73.337		
1.80	KB/TS	I	Interpolacija TS Kovači N_N_ sa priključnim kablom	0,4		250	80						99.601		99.601		
1.81	NNM	S	NNM Pasi Petrovice- odlaz vod lijevo na kuću		1,66		78						39.831		39.831		
1.82	NNM	S	NNM Par selo I		1		138						68.046		68.046		
1.83	NNM	S	4NNM Podgajevi II-nn izlaz prema pravoslavnoj crkvi		1,2		34						38.037		38.037		
1.84	NNM	S	NN mreže TP Orašje I NN Vod desno od TS Plazulje		1,2		44						52.697		52.697		
1.85	NNM	S	NNM Metal Impex-NN odlaz prema Lužanjku		0,4		29						6.518		6.518		
1.86	NNM	S	NNM Čiljuge stara pruga-NN odlaz desno		1,2		45						25.285		25.285		
1.87	NNM	S	NNM Filipovići-NN odlaz prema Samardžijama-NNP Sulejman Čaušević		1,2		38						40.131		40.131		
1.88	NNM	S	NNM Zukići		1,12		71						37.513		37.513		
1.89	DV/STS	I	SN voda i TS Podgajevi III	0,8		100	67						53.258		53.258		
1.90	DV/STS	I	STS-B Aljići sa priključnim SN vodom - PZ	0,5		160	51						55.853		55.853		
1.91	DV/STS	I	Interpolacija TS Brezik II sa priključnim SN vodom	0,58		160	70						108.882		108.882		
1.92	NNM	S	Sanacija NNM TP Svojat Izlaz prema školi i džamiji		1,6		51						21.221		21.221		
1.93	DV/STS	I	Interpolacija TS Husino N_N sa priključnim DV	1,2		50	16						56.805		56.805		
1.94	NNM	S	NNM Podgajevi II-Izlaz za Zukiće		0,9		43						64.625		64.625		
1.95	KB/STS	I	STS-B 10(20)/0,4kV Hornica sa priključnim SN vodom - PZ	1,35		160	92						93.113		93.113		
1.96	NNM	R	NNM Hornica II-odlaz desno na kuću preko puta		1,15		61						38.537		38.537		
1.97	NNM	S	NN mreže (TP Hrvatska poljana) - NN vod preko njive		0,88		20						21.111		21.111		
1.98	DV/STS	I	Interpolacija TS Bučik rijeka sa priključnim DV	0,9		50	49						44.484		44.484		
1.99	DV/STS/NNM	I	Interpolacija STS-B 10(20)/0,4 kV Ježinac Begovac sa priključnim dalekovodom i NNM	0,73	0,27	100	50						90.700		90.700		
1.100	DV/STS/NNM	I	Interpolacija STS-B 10(20)/0,4 kV Previle magistralni put sa priključnim SN vodom i NNM	0,27	0,52	100	69						38.477		38.477		
1.101	STS/NNM	I	Interpolacija STS-B 10(20)/0,4 kV Bijela rijeka sa niskonaponskim raspletom	0	0,1	100	60						20.970		20.970		
1.102	NNM	S	NNM Donji Čekanići	0	0,6	0	30						18.000		18.000		
1.103	NNM	S	NNM Omerbašići	0	0,5	0	30						15.000		15.000		
1.104	NNM	S	NNM TP Nišići - NNO prema Nišićima	0	1,239	0	17						39.568		39.568		
1.105	NNM	S	NN izlaza prema stolariji iz STS-Z 10_0,4 kV Murati, zbog zahtjeva Hasiba Jusufovića za novi priključak	0	0,46	0	16						13.930		13.930		
1.106	NNM	S	NN izlaza preko puta lijevo iz STS-Z 10_0,4 kV Huremi, zbog zahtjeva Šabana Ramića za novi priključak	0	0,46	0	29						13.930		13.930		
1.107	NNM	S	NNM Tinja pumpna stanica	0	0,5	0	25						15.000		15.000		
1.108	NNM	S	NNM Gornji Moranjci mahala	0	0,4	0	17						12.000		12.000		
1.109	NNM	R	NN izlaza prema Čehajama iz TS Ježinac 2	0	0,46	0	11						13.930		13.930		
1.110	DV/STS/NNM	I	Interpolacija STS-B 10(20)/0,4 kV Cerik Bara sa priključnim SN vodom i NNM	0,44	0,46	100	38						62.199		62.199		
1.111	STS/NNM	I	Interpolacija STS-B 10(20)/0,4 kV Badžići Krčevine i NNM	0	0,95	50	11						62.175		62.175		

Lista prenesenih projekata u 2023. godinu

R.br.	Vrsta EEO (TS, RP, KB, DV, UKB, NNM, P, AMM, SDNIU, K)*	Vrsta radova- Izgradnja/rekonstrukcija/sanacija (I/R/S)	Investicioni projekat	Očekivani rezultat investicije				Razlog investicije	Kriterij za odabir EEO/projekta tačka Plana 5.2.	vlastita sredstva			kredit			Razlog zbog kojeg nije realizovana investicija	Očekivani datum završetka
				Dužina SN(km)	Dužina NNM (km)	snaga TS (kVA)	broj kupaca			Ukupna vrijednost investicije (KM)	Realizacija na dan 31.12.2022 (KM)	Ostatak sredstava za prenos u narednu plansku godinu (2023.) (KM)	Ukupna vrijednost investicije (KM)	Realizacija na dan 31.12.2022 (KM)	Ostatak sredstava za prenos u narednu plansku godinu (2023.) (KM)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13(11-12)	14	15	16(14-15)	17	18
1.112	DV/STS/NNM	I	Interpolacija STS-B 10(20)/0,4 kV kv Lisovići Polje sa priključnim dalekovodom i NNM	0,4	0,15	50	30						51.360		51.360		
1.113	DV/STS/NNM	I	Interpolacija STS-B 10(20)/0,4 kV Sladna Pirage sa priključnim SN vodom i NNM	0,83	1,15	50	30						100.777		100.777		
1.114	DV/STS/NNM	I	Interpolacija STS-B 10(20)/0,4 kV Ljenobud Ramaša sa priključnim SN vodom i NNM	0,18	0,48	100	37						55.499		55.499		
1.115	DV/STS/NNM	I	Interpolacija STS-B 10(20)/0,4 kV Murati Okučnica sa priključnim SN vodom i NNM	1,36	0,46	100	49						66.899		66.899		
1.116	DV/STS/NNM	I	Interpolacija STS-B 10(20)/0,4 kV Brnčani Fidaci sa priključnim SN vodom i NNM	0,65	0,85	50	38						84.000		84.000		
1.117	KB/TS/NNM	I	Interpolacija TS 10(20)/0,4kV Mandići 2 sa priključnim KB i sanacijom dijela postojeće NNM	0,54	0,1	250	140						105.000		105.000		
1.118	DV/STS	I	635 - Interpolacija BSTS 10(20)/0,4kV 100 kVA Grabovica 1A priključnim DV 10/20 kV	1,2	0	100	40						60.000		60.000		
1.119	DV/STS	I	BSTS 10(20)/0,4kV 50 kVA Srednja Grabovica 1 sa priključnim 10/20kV zračnim vodom	0,7	0	50	13						40.000		40.000		
1.120	DV/STS/NNM	I	BSTS Macinovići sa priključnim 10/20_ kV vodom i sanacijom dijela postojeće NNM	1,4	0,1	160	57						80.000		80.000		
1.121	NNM	S	NN mreže Solina Čitaonica		3		200						32.000		32.000		
1.122	KB/STS	I	BSTS Sarajac 2 sa priključnim 10/20_ kV kablom	0,57		160	160						80.000		80.000		
1.123	KB/STS/NNM	I	SBTS 10(20)/0,4kV Milešići 3 sa priključnim 10/20_ kV kablom i sanacijom dijela NN mreže	0,25	0,2	160	30						42.000		42.000		
1.124	NNM	S	NN mreže TP Trstje		2,5		30						50.000		50.000		
1.125	NNM	S	NN mreže TP GSM Lipnica		1		40						25.000		25.000		
1.126	NNM	S	NN mreže TP Ljepunice 2		3		50						50.000		50.000		
1.127	NNM	S	NN mreže TP Dobrnja 2		2		50						40.000		40.000		
1.128	KB/STS/NNM	I	Interpolacija TS 10(20)/0,4kV Šljivice sa priključnim 10/20_ kablom i sanacijom dijela NN mreže	0,85	0,2	250	120						95.000		95.000		
1.129	NNM	R	NN mreže Križani 2		2,4		50						60.000		60.000		
1.130	KB/STS/NNM	I	BSTS Tetima 2 sa priključnim 10/20_ kV kablom i sanacijom dijela NN mreže	1,2	0,1	160	50						130.000		130.000		
1.131	DV/STS	I	630 - Interpolacija BSTS 10(20)/0,4kV 100 kVA Plane 4 sa priključnim DV 10/20 kV	0,25	0	100	50						30.000		30.000		
1.132	DV/STS/NNM	I	Interpolacija BSTS 10(20)/0,4kV, 100 kVA Tetima Kosci sa priključnim DV 10/20_ kV i sanacijom dijela NN mreže	1,79	0,1	100	30						98.000		98.000		
1.133	DV/STS/NNM	I	BSTS Gornje Hrasno 2 sa priključnim DV 10/20 kV, 10/20 kV kablom i sanacijom dijela NN mreže	0,74	0,1	160	50						74.000		74.000		
1.134	DV/STS/NNM	I	a BSTS 10(20)/0,4kV 160 kVA Borić 1 sa priključnim DV 10/20_ kV i sanacijom dijela NN mreže	0,6	0,1	160	60						35.000		35.000		
1.135	NNM	S	NN mreže Donji Čaklovići		0,3		10						21.200		21.200		
2	K	I	Kompenzacija reaktivne energije na TS 10(20)/0,4 kV					Prilog 2	4, 10	285.000	0	285.000				Nedostatak ugovora za materijale i radove. Dugotrajne i složene procedure JN.	31.12.2023.
3	ROMM	R	Obračunska mjerna mjesta na području Podružnice "Elektrodistribucija", Tuzla				1343	Prilog 3	6, 8, 9, 12	1.899.837	556.192	1.343.645				Nedostatak ugovora za materijale i radove. Dugotrajne i složene procedure JN.	31.12.2023.

Lista prenesenih projekata u 2023. godinu

R.br.	Vrsta EEO (TS, RP, KB, DV, UKB, NNM, P, AMM, SDNIU, K)*	Vrsta radova- Izgradnja/rekonstrukcija/sanacija (I/R/S)	Investicioni projekat	Očekivani rezultat investicije				Razlog investicije	Kriterij za odabir EEO/projekta tačka Plana 5.2.	vlastita sredstva			kredit			Razlog zbog kojeg nije realizovana investicija	Očekivani datum završetka
				Dužina SN(km)	Dužina NNM (km)	snaga TS (kVA)	broj kupaca			Ukupna vrijednost investicije (KM)	Realizacija na dan 31.12.2022 (KM)	Ostatak sredstava za prenos u narednu plansku godinu (2023.) (KM)	Ukupna vrijednost investicije (KM)	Realizacija na dan 31.12.2022 (KM)	Ostatak sredstava za prenos u narednu plansku godinu (2023.) (KM)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13(11-12)	14	15	16(14-15)	17	18
4	P	I	NN priključni na području Podružnice "Elektrodistribucija", Tuzla				864	Prilog 4	1	3.400.000	2.490.000	910.000				Nedostatak ugovora za materijale i radove. Dugotrajne i složene procedure JN.	31.12.2023.
5	TS/UKB	I	STS-B 10(20)/0,4 kV Vida Džidići sa priključnim 10(20) kV vodom	0,15		100		Prilog 5	1, 3, 4	45.000	0	45.000				Nedostatak ugovora za materijale i radove. Dugotrajne i složene procedure JN.	31.12.2023.
6	NNM	S	NNM TP Orašje II		2,25			Prilog 6	3, 4, 6, 7	60.000	0	60.000				Nedostatak ugovora za materijale i radove. Dugotrajne i složene procedure JN.	31.12.2023.
7	NNM	S	NNM TP Pasci Petrovice		2,3			Prilog 7	3, 4, 6, 7	50.000	15.937	34.063				Nedostatak ugovora za materijale i radove. Dugotrajne i složene procedure JN.	31.12.2023.
8	TS/DV	I	STS-B 10(20)/0,4 kV Vodovod Babići sa priključnim 10(20) kV vodom	0,23		160		Prilog 8	1, 2	100.000	11.246	88.754				Nedostatak ugovora za materijale i radove. Dugotrajne i složene procedure JN.	31.12.2023.
9	TS	I	STS-B 10(20)/0,4 kV Turija Malinjak			50		Prilog 9	3, 4, 6, 7	30.000	0	30.000				Nedostatak ugovora za materijale i radove. Dugotrajne i složene procedure JN.	31.12.2023.
10	DV	S	SNO 10 kV Dublje	2,3				Prilog 10	3, 5, 6, 7	50.000	0	50.000				Nedostatak ugovora za materijale i radove. Dugotrajne i složene procedure JN.	31.12.2023.
11	NNM	S	NNM TP Jasikovac 1		0,5			Prilog 11	3, 4, 6, 7	15.000	0	15.000				Nedostatak ugovora za materijale i radove. Dugotrajne i složene procedure JN.	31.12.2023.
12	DV	S	SNO 10 kV Turalići	1,257				Prilog 12	3, 5, 6, 7	35.000	11.987	23.013				Nedostatak ugovora za materijale i radove. Dugotrajne i složene procedure JN.	31.12.2023.
13	NNM	S	NNM TP Podgajevi I i NNM TP Podgajevi II	4,79				Prilog 13	3, 4, 6, 7	95.000	68.985	26.015				Nedostatak ugovora za materijale i radove. Dugotrajne i složene procedure JN.	31.12.2023.
14	RP	I	RP 20 kV Ljubače					Prilog 14	1, 5, 10	600.000	4.339	595.661				Nedostatak ugovora za materijale i radove. Dugotrajne i složene procedure JN.	31.12.2023.
15	NNM	S	NNM TP Toke 2		1,3			Prilog 15	3, 4, 6, 7	42.000	21.148	20.852				Nedostatak ugovora za materijale i radove. Dugotrajne i složene procedure JN.	31.12.2023.
16	DV	S	SNO 10 kV Lipnica	2,369				Prilog 16	3, 5, 6, 7	80.000	767	79.233				Nedostatak ugovora za materijale i radove. Dugotrajne i složene procedure JN.	31.12.2023.
17	DV	S	SNO 10 kV Breške	1,443				Prilog 17	3, 5, 6, 7	38.000	0	38.000				Nedostatak ugovora za materijale i radove. Dugotrajne i složene procedure JN.	31.12.2023.

Lista prenesenih projekata u 2023. godinu

R.br.	Vrsta EEO (TS, RP, KB, DV, UKB, NNM, P, AMM, SDNIU, K)*	Vrsta radova- Izgradnja/rekonstrukcija/sanacija (I/R/S)	Investicioni projekat	Očekivani rezultat investicije				Razlog investicije	Kriterij za odabir EEO/projekta tačka Plana 5.2.	vlastita sredstva			kredit			Razlog zbog kojeg nije realizovana investicija	Očekivani datum završetka
				Dužina SN(km)	Dužina NNM (km)	snaga TS (kVA)	broj kupaca			Ukupna vrijednost investicije (KM)	Realizacija na dan 31.12.2022 (KM)	Ostatak sredstava za prenos u narednu plansku godinu (2023.) (KM)	Ukupna vrijednost investicije (KM)	Realizacija na dan 31.12.2022 (KM)	Ostatak sredstava za prenos u narednu plansku godinu (2023.) (KM)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13(11-12)	14	15	16(14-15)	17	18
18	TS	S	TS 35/10(20) kV Požarnica			8000		Prilog 18	6	200.000	0	200.000				Nedostatak ugovora za materijale i radove. Dugotrajne i složene procedure JN.	31.12.2023.
19	NNM	S	NNM TP Jasenica		2,8			Prilog 19	3, 4, 6, 7	41.500	30.375	11.125				Nedostatak ugovora za materijale i radove. Dugotrajne i složene procedure JN.	31.12.2023.
20	NNM	S	NNM TP Ciljuge Stara Pruga		0,7			Prilog 20	3, 4, 6, 7	26.000	0	26.000				Nedostatak ugovora za materijale i radove. Dugotrajne i složene procedure JN.	31.12.2023.
21	NNM	S	NNM TP Suljići		1,5			Prilog 21	3, 4, 6, 7	25.000	0	25.000				Nedostatak ugovora za materijale i radove. Dugotrajne i složene procedure JN.	31.12.2023.
22	NNM	S	NNM TP Gornja Lukavica 1		1,1			Prilog 22	3, 4, 6, 7	20.000	0	20.000				Nedostatak ugovora za materijale i radove. Dugotrajne i složene procedure JN.	31.12.2023.
23	NNM	S	NNM TP Brodić		3,5			Prilog 23	3, 4, 6, 7	65.000	10.197	54.803				Nedostatak ugovora za materijale i radove. Dugotrajne i složene procedure JN.	31.12.2023.
24	DV/TS/NNM	I	STS-B Kamberi škola 2 sa priključnim 10(20) kV vodom i NN raspletom	0,108		160		Prilog 24	1	30.000	0	30.000				Nedostatak ugovora za materijale i radove. Dugotrajne i složene procedure JN.	31.12.2023.
25	DV	S	SNO 10 kV Kiseljak	1,126				Prilog 25	3, 5, 6, 7	50.000	0	50.000				Nedostatak ugovora za materijale i radove. Dugotrajne i složene procedure JN.	31.12.2023.
26	NNM	S	NNM TP Filipovići		1,082			Prilog 26	3, 4, 6, 7	36.000	22.853	13.147				Nedostatak ugovora za materijale i radove. Dugotrajne i složene procedure JN.	31.12.2023.
27	DV	S	SNO 10 kV Dobrnja	0,8				Prilog 27	3, 5, 6, 7	15.000	2.396	12.604				Nedostatak ugovora za materijale i radove. Dugotrajne i složene procedure JN.	31.12.2023.
28	DV	S	SNO 10 kV Stadion	1				Prilog 28	3, 5, 6, 7	19.000	2.482	16.518				Nedostatak ugovora za materijale i radove. Dugotrajne i složene procedure JN.	31.12.2023.
29	KB/TS	I	STS-B 10(20)/0,4 kV Piskavica 4 sa priključnim 10(20) kV vodovima	0,07		160		Prilog 29	1	39.000	0	39.000				Nedostatak ugovora za materijale i radove. Dugotrajne i složene procedure JN.	31.12.2023.
30	KB/TS/NNM	I	KSF6 10(20)/0,4 kV Skladište Sprečanski put sa priključnim 10(20) kV vodovima i NN raspletom			250		Prilog 30	1	58.000	0	58.000				Nedostatak ugovora za materijale i radove. Dugotrajne i složene procedure JN.	31.12.2023.
31	KB/TS/NNM	I	KSF6 10(20)/0,4 kV Zona B1 sa priključnim 10(20) kV vodom i NN raspletom	0,25		630		Prilog 31	1	95.000	0	95.000				Nedostatak ugovora za materijale i radove. Dugotrajne i složene procedure JN.	31.12.2023.

Lista prenesenih projekata u 2023. godinu

R.br.	Vrsta EEO (TS, RP, KB, DV, UKB, NNM, P, AMM, SDNIU, K)*	Vrsta radova- Izgradnja/rekonstrukcija/sanacija (I/R/S)	Investicioni projekat	Očekivani rezultat investicije				Razlog investicije	Kriterij za odabir EEO/projekta tačka Plana 5.2.	vlastita sredstva			kredit			Razlog zbog kojeg nije realizovana investicija	Očekivani datum završetka
				Dužina SN(km)	Dužina NNM (km)	snaga TS (kVA)	broj kupaca			Ukupna vrijednost investicije (KM)	Realizacija na dan 31.12.2022 (KM)	Ostatak sredstava za prenos u narednu plansku godinu (2023.) (KM)	Ukupna vrijednost investicije (KM)	Realizacija na dan 31.12.2022 (KM)	Ostatak sredstava za prenos u narednu plansku godinu (2023.) (KM)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13(11-12)	14	15	16(14-15)	17	18
32	TS	R	TS 35/10(20) kV Lukavac II			8000		Prilog 32	1, 2	200.000	0	200.000				Nedostatak ugovora za materijale i radove. Dugotrajne i složene procedure JN.	31.12.2023.
33	KB/TS	I	Priključni 10(20) kV vod i SN blok za KSF6 10(20)/0,4 kV Muftić Pilana	0,01		630		Prilog 33	1	31.000	0	31.000				Nedostatak ugovora za materijale i radove. Dugotrajne i složene procedure JN.	31.12.2023.
34	TS/DV	I	STS-B 10(20)/0,4 kV Čelić XI sa priključnim 10(20) kV vodom	0,01		100		Prilog 34	1	44.000	14.185	29.815				Nedostatak ugovora za materijale i radove. Dugotrajne i složene procedure JN.	31.12.2023.
35	TS	I	KSF6 10(20)/0,4 kV Čelić Luka			400		Prilog 35	1	50.000	0	50.000				Nedostatak ugovora za materijale i radove. Dugotrajne i složene procedure JN.	31.12.2023.
36	TS	R	SN blok za TS 10(20)/0,4 kV Elektroremont					Prilog 36	1, 5, 6	28.000	16.833	11.167				Nedostatak ugovora za materijale i radove. Dugotrajne i složene procedure JN.	31.12.2023.
37	TS/KB	I	Priključni 10(20) kV vod i SN blok za KSF6 10(20)/0,4 kV Metplast	0,252				Prilog 37	1	45.000	302	44.698				Nedostatak ugovora za materijale i radove. Dugotrajne i složene procedure JN.	31.12.2023.
38	DV/TS	I	STS-B 10(20)/0,4 kV Srnice Donje 3 sa priključnim 10(20) kV vodom	0,7		100		Prilog 38	1	43.500	0	43.500				Nedostatak ugovora za materijale i radove. Dugotrajne i složene procedure JN.	31.12.2023.
39	DV/TS	I	STS-B 10(20)/0,4 kV Kamberi Brdo 3 sa priključnim 10(20) kV vodom	0,048		160		Prilog 39	1	49.200	0	49.200				Nedostatak ugovora za materijale i radove. Dugotrajne i složene procedure JN.	31.12.2023.
40	KB/TS/NNM	I	KSF6 10(20)/0,4 kV Novo Naselje 3 sa priključnim 10(20) kV vodom i NN raspletom	0,18		400		Prilog 40	1	100.000	12.928	87.072				Nedostatak ugovora za materijale i radove. Dugotrajne i složene procedure JN.	31.12.2023.
41	KB/TS	I	Priključni 10(20) kV vod i SN blok za KSF6 10(20)/0,4 kV Eko Sirovina	0,11				Prilog 41	1	29.000	14.499	14.501				Nedostatak ugovora za materijale i radove. Dugotrajne i složene procedure JN.	31.12.2023.
42	DV/TS/NNM	I	STS-B 10(20)/0,4 kV Avdići sa priključnim 10(20) kV vodom i NN raspletom	0,041		160		Prilog 42	1	24.500	18.243	6.257				Nedostatak ugovora za materijale i radove. Dugotrajne i složene procedure JN.	31.12.2023.
43	DV/TS/NNM	I	STS-B Đurići 3 sa priključnim 10(20) kV vodom i NN raspletom	0,37	0,26	50		Prilog 43	1	25.000	15	24.985				Nedostatak ugovora za materijale i radove. Dugotrajne i složene procedure JN.	31.12.2023.
44	UKB/TS/NNM	I	STS-B Kerap Vodovod sa priključnim 10(20) kV vodom i NN raspletom	0,403		160		Prilog 44	1	55.000	2.396	52.604				Nedostatak ugovora za materijale i radove. Dugotrajne i složene procedure JN.	31.12.2023.
45	TS	I	STS-B 10(20)/0,4 kV Bijela Polja 2			160		Prilog 45	1	17.000	3.062	13.938				Nedostatak ugovora za materijale i radove. Dugotrajne i složene procedure JN.	31.12.2023.
UKUPNO										8.285.537	3.331.367	4.954.170	7.057.000	0	7.057.000		

Lista prenesenih projekata u 2023. godinu

R.br.	Vrsta EEO (TS, RP, KB, DV, UKB, NNM,P, AMM,SDNIU, K)*	Vrsta radova- Izgradnja/rekonstrukcija/sanacija (I/R/S)	Investicioni projekat	Očekivani rezultat investicije				Razlog investicije	Kriterij za odabir EEO/projekta tačka Plana 5.2.	vlastita sredstva			kredit			Razlog zbog kojeg nije realizovana investicija	Očekivani datum završetka
				Dužina SN(km)	Dužina NNM (km)	snaga TS (kVA)	broj kupaca			Ukupna vrijednost investicije (KM)	Realizacija na dan 31.12.2022 (KM)	Ostatak sredstava za prenos u narednu plansku godinu (2023.) (KM)	Ukupna vrijednost investicije (KM)	Realizacija na dan 31.12.2022 (KM)	Ostatak sredstava za prenos u narednu plansku godinu (2023.) (KM)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13(11-12)	14	15	16(14-15)	17	18
1	TS/SN/NNM	I/R	Projekat "Električna distribucija BiH (2010-0562)- Energetska efikasnost-rekonstrukcija i izgradnja elektrodistributivnih objekata u cilju smanjenja gubitaka električne energije"	27,040	90,955	7.190	5271	Prilog 1					8.670.000		8.670.000	Kredit nije operativan	31.12.2025.
1.1	KB/TS/NNM	I	Miševići 9	1,1	2	250	100						225.000		225.000		
1.2	NNM	R	Miševići 2 (1300)		0,80		50						35.000		35.000		
1.3	NNM	R	Luke (0435)	0	1		20						110.000		110.000		
1.4	NNM	R	Luke 2 (1741)		1		70						130.000		130.000		
1.5	NNM	R	Sivice (0850)	0	1		50						80.000		80.000		
1.6	NNM	R	Deovići (3088)	0	1		20						80.000		80.000		
1.7	NNM	R	Lubovčići 1 (1037)	0	1,20								100.000		100.000		
1.8	NNM	R	Čičke (0390)	0	3		60						250.000		250.000		
1.9	NNM	R	Ramići (1620)	0	2		50						150.000		150.000		
1.10	UKB/STS/NNM	I	Interpolacija TS, SN 10-20/0,4 kV OŠTRIK sa uklapanjem u NN mrežu	2	0,1	160	60						220.000		220.000		
1.11	UKB/STS/NNM	I	Interpolacija STS, UKB, TP ZENIK 2 (0602)	0,2	1,2	160	35						110.000		110.000		
1.12	KB/TS/NNM	I	Interpolacija TS, SN MOSTARSKA sa uklapanjem u postojeću NNM TP TRANSPORT BEOGRAD (0852)	0,4	0,5	400	70						130.000		130.000		
1.13	NNM	R	TP 10/0,4 kV BLAŽUJ SILOS (0157)		2		100						160.000		160.000		
1.14	NNM	R	Gornji Butmir 2 (1443)		2,8		150						230.000		230.000		
1.15	NNM	R	Izeta Čomore (1697)		1,2		80						100.000		100.000		
1.16	KB/TS/NNM	I	Interpolacija TS, SN ZELENI PUT	0,7	0,3	400	150						150.000		150.000		
1.17	KB/TS/NNM	I	Interpolacija TS, SN ŠAMIN GAJ 2	0,1	0,2	400	80						100.000		100.000		
1.18	KB/TS/NNM	I	Interpolacija TS, SN OSJEK 9	0,6	0,2	400	100						140.000		140.000		
1.19	NNM	R	Misoča 1 (1838)		3		75						70.000		70.000		
1.20	NNM	R	2763 - Rekonstrukcija TP Kadarići (1814)		3		75						70.000		70.000		
1.21	NNM	R	3252 - Rekonstrukcija TP Stari Ilijaš 1805		1		30						50.000		50.000		
1.22	NNM	R	3253 - Rekonstrukcija TP Banjalučka (1807)		1		20						30.000		30.000		
1.23	NNM	R	3904 - Rekonstrukcija TP Malešići 2 (1851)		1		50						90.000		90.000		
1.24	UKB/STS/NNM	I	Interpolacija STS, UKB, TP HADŽIĆI 2 (T35165) sa uklapanjem u NN mrežu	0,55	1,5	50	50						114.000		114.000		
1.25	NNM	R	Malinovac (1882)		2		57						160.000		160.000		
1.26	UKB/STS/NNM	I	Interpolacija STS GORNJI MALEŠIĆI 3 sa uklapanjem u NN mrežu	1	0,3	100	50						135.000		135.000		
1.27	KB/TS/NNM	I	Zamjena TS, SNKB, TP GORNJA LUKA (1845)	0,1	1	250	50						120.000		120.000		
1.28	UKB/STS/NNM	I	Interpolacija TS 10-20/0,4 kV SOVRLE 3 sa uklapanjem u NN mrežu	1	0,3	100	50						130.000		130.000		
1.29	NNM	R	Kasindolska 4 (1552)		2,5		100						70.000		70.000		
1.30	NNM	R	Adema Buće 5 (1381)		2,5		100						75.000		75.000		
1.31	NNM	R	Boljakov Potok 4 (1667)		6,47		190						180.000		180.000		
1.32	NNM	R	Safeta Zajke 3 (0669)		6,47		190						180.000		180.000		
1.33	KB/TS/NNM	I	Interpolacija STS, UKB TJEPOVAČKI PUT (T14809) sa uklapanjem u NN mrežu	0,9	2,5	250	75						246.000		246.000		
1.34	KB/TS/NNM	I	Interpolacija KBTS, SN ZABRĐE 6 (T24859) sa uklapanjem u NN mrežu	0,9	1,2	250	100						200.000		200.000		
1.35	KB/TS/NNM	I	Interpolacija KBTS, SN, TP ZABRĐE 7 sa uklapanjem u NN mrežu	0,6	1,2	250	100						160.000		160.000		

Tabela 15

Lista prenesenih projekata u 2023. godinu

R.br.	Vrsta EEO (TS, RP, KB, DV, UKB, NNM, P, AMM, SDNIU, K)*	Vrsta radova- Izgradnja/rekonstrukcija/sanacija (I/R/S)	Investicioni projekat	Očekivani rezultat investicije				Razlog investicije	Kriterij za odabir EEO/projekta tačka Plana 5.2.	vlastita sredstva			kredit			Razlog zbog kojeg nije realizovana investicija	Očekivani datum završetka	
				Dužina SN(km)	Dužina NNM (km)	snaga TS (kVA)	broj kupaca			Ukupna vrijednost investicije (KM)	Realizacija na dan 31.12.2022 (KM)	Ostatak sredstava za prenos u narednu plansku godinu (2023.) (KM)	Ukupna vrijednost investicije (KM)	Realizacija na dan 31.12.2022 (KM)	Ostatak sredstava za prenos u narednu plansku godinu (2023.) (KM)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13(11-12)	14	15	16(14-15)	17	18	
1.36	KB	I	Izgradnja kablovskog 10(20) (kV) priključka za postojeće TS na području Bojnika u cilju stvaranja uslova za prelazak za rad na 20 (kV) naponskom nivou	1,33			344	Prilog 1					120.000		120.000			
1.37	NNM	R	Adema Buće 6 (1512)			1	100							80.000		80.000		
1.38	NNM	R	Boljakov potok 1 (0753)			1,5	90							120.000		120.000		
1.39	KB/TS/NNM	I	Interpolacija TS, SN NOVOPAZARSKA sa sanacijom dijela TP 10/0,4 kV DEMIROVIČA (1208)	0,2	1	630	150							160.000		160.000		
1.40	KB/TS/NNM	I	Interpolacija TS, SN ZAČARDAK sa rekonstrukcijom TP 10/0,4 kV DOGLODI (1066) sa interpola	0,5	0,3	400	150							120.000		120.000		
1.41	NNM	R	Kožina (3192)			2	120							160.000		160.000		
1.42	NNM	R	Ogul paše (0421)			1,2	90							100.000		100.000		
1.43	NNM	R	Partizanska (1406)			1,2	100							100.000		100.000		
1.44	NNM	R	Safeta Zajke 2 (1126)			1,7	110							140.000		140.000		
1.45	KB/TS/NNM	I	Interpolacija TS, SN 10-20/0,4 kV BOJNIK 5 sa uklapanjem u NN mrežu	0,1	0,3	400	120							90.000		90.000		
1.46	KB/TS/NNM	I	Interpolacija TS 10-20/0,4 kV HUMAČKA PLOČA sa uklapanjem u NN mrežu	1,5	0,3	400	120							190.000		190.000		
1.47	NNM	R	Orlovačka 1 (0866)			1	30							90.000		90.000		
1.48	NNM	R	Dobojska 1 (0766)			0,8	80							70.000		70.000		
1.49	NNM	R	Drinska (1688)			1,2	75							100.000		100.000		
1.50	KB/TS/NNM	I	Interpolacija TS, SN FEHIMA SPAHE 3 sa sanacijom dijela TP 10/0,4 kV FEHIMA SPAHE (0822)	1,1	0,3	630	150							160.000		160.000		
1.51	NNM	R	Pofalići 2(0552)			1	80							80.000		80.000		
1.52	NNM	R	Pod Hridom (1431)			4	110							105.000		105.000		
1.53	UKB/STS/	I	Interpolacija STS, UKB GORNJE BIOSKO sa uklapanjem u NN mrežu	2,1			100							190.000		190.000		
1.54	NNM	R	Bakarevića 1 (1521)			1,5	90							120.000		120.000		
1.55	KB/STS/NNM	I	Interpolacija TS, SN 10-20/0,4 kV ALAPI sa uklapanjem u NN mrežu (na postojeću TS Mikoza)	0,6	0,3	250	80							130.000		130.000		
1.56	UKB/STS/NNM	I	Interpolacija STS, UKB RIJEKA 2 sa uklapanjem u NN mrežu	0,05	0,345		30						44.000		44.000			
1.57	UKB/STS/NNM	I	Interpolacija STS, SN SINANOVIĆI sa uklapanjem u NN mrežu	1	0,1		30						130.000		130.000			
1.58	UKB/STS/NNM	I	Interpolacija STS, SN MOŠIĆI - (SN priključak sa postojećeg 10(kV) DV prema HE BOGATIĆI)	2,4	1		10						280.000		280.000			
1.59	UKB/STS/NNM	I	Interpolacija TS, SN 10-20/0,4 kV DONJA JOŠANICA 3 sa uklapanjem u NN mrežu (na postojeću TS DONJA JOŠANICA 2 (1607)	0,5	0,3		60						90.000		90.000			
1.60	KB/TS/NNM	I	Interpolacija TS 10-20/0,4 kV KOBILJA GLAVA 7 sa uklapanjem u NN mrežu (na postojeću TS KOBILJA GLAVA 5 (1401)	1,1	0,3		80						160.000		160.000			
1.61	NNM	R	Boškovići G113			1,5	7						64.350		64.350			
1.62	NNM	R	Bukvica G107			1,5	13						64.350		64.350			
1.63	DV,STS i NNM	R	Izmještanje STS Konjevići G105 u centar konzuma, sa uklapanjem u SN i NN mrežu	1,5	2		35						233.908		233.908			
1.64	NNM	R	Osarnica G099			0,5	5						21.495		21.495			
1.65	NNM	R	Skravnik G035			0,5	5						22.588		22.588			
1.66	NNM	R	Spahovići G111			0,5	5						21.495		21.495			
1.67	NNM	R	Gunjevići G097			0,7	1						31.000		31.000			
1.68	DV/STS/NNM	I	Interpolacija TS Gunjačići sa uklapanjem u SN i NN mrežu	1,5	0,5		25						177.000		177.000			

Lista prenesenih projekata u 2023. godinu

R.br.	Vrsta EEO (TS, RP, KB, DV, UKB, NNM, P, AMM, SDNIU, K)*	Vrsta radova- Izgradnja/rekonstrukcija/sanacija (I/R/S)	Investicioni projekat	Očekivani rezultat investicije				Razlog investicije	Kriterij za odabir EEO/projekta tačka Plana 5.2.	vlastita sredstva			kredit			Razlog zbog kojeg nije realizovana investicija	Očekivani datum završetka
				Dužina SN(km)	Dužina NNM (km)	snaga TS (kVA)	broj kupaca			Ukupna vrijednost investicije (KM)	Realizacija na dan 31.12.2022 (KM)	Ostatak sredstava za prenos u narednu plansku godinu (2023.) (KM)	Ukupna vrijednost investicije (KM)	Realizacija na dan 31.12.2022 (KM)	Ostatak sredstava za prenos u narednu plansku godinu (2023.) (KM)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13(11-12)	14	15	16(14-15)	17	18
1.69	DV/STS/NNM	I	Interpolacija TS Brdarići sa uklanjanjem u SN i NN mrežu	1	1,5	50	40						177.252		177.252		
1.70	NNM	R	Komrani G406		0,5	0	4						22.495		22.495		
1.71	NNM	R	TP Gornje Bare G412		0,8	0	3						35.392		35.392		
1.72	DV,STS i NNM	R	Izmještanje STS Prešpica G405 u centar konzuma, sa uklapanjem u SN i NN mrežu	0,2	0,5	100	112						67.170		67.170		
1.73	NNM	R	TP Modran G339		0,5	0	10						22.505		22.505		
2	TS/SN/NNM	I	KBTS LJUBINJIĆI 3 (1989) SA PRIPADAJUĆIM SN I NN KABLOVSKIM VEZAMA ZA POTREBE PRIKLJUČENJA OBJEKATA INVESTITORA MATAL	1,25	1,20	630	61	Prilog 2	1	238.504	121.967	116.537				Zastoj zbog nemogućnosti rješavanja imovinsko - pravnih odnosa	31.12.2023
3	NNM	R	Rekonstrukcija niskonaponske mreže TP Viteška		4,20		203	Prilog 3	3; 1	80.000	6.587	73.413				Radovi u toku	30.4.2023
4	NNM	R	Rekonstrukcija niskonaponske mreže TP Esada Midžića (1463)		4,89		171	Prilog 4	3; 1	140.000	30.644	109.356				Radovi u toku	31.12.2023
5	NNM	R	Rekonstrukcija niskonaponske mreže TP Donje Biosko (1367)		0,87		17	Prilog 5	3; 1	70.000	17.740	52.260				Radovi u toku	31.12.2023
7	KB	I	Izradnja priključnog kablovskog 10(20) kV voda za KBTS Skenderija neboder 2 (T6009) i ugradnja SN bloka	0,2				Prilog 6	1	56.000	29.616	26.384				Radovi u zastoj zbog kašnjenja investitora	31.12.2023
8	NNM	R	Rekonstrukcija niskonaponske mreže TP Rakovica 4		5,12		124	Prilog 7	3; 1	191.806	5.904	185.902				Završen građevinski dio, u toku elektromontažni radovi	31.12.2023
9	NNM	R	Rekonstrukcija niskonaponske mreže TP Mlinska		6,42		196	Prilog 8	3; 1	256.000	24.329	231.671				Radovi u toku	31.12.2023
10	NNM	R	Rekonstrukcija niskonaponske mreže TP Stari Drum		4,73		144	Prilog 9	3; 1	200.000	23.576	176.424				Završen građevinski dio, u toku elektromontažni radovi	31.12.2023
11	TS	I	Izgradnja KBTS ZOVIK (0164)	0,65	1	250	117	Prilog 10	6; 10	49.900	0	49.900				Radovi u toku	30.6.2023
12	KB	I	Izgradnja 10(20) kV kablovske veze TS 10(20)/0,4 kV Barska (1690) - TS 10(20)/0,4 kV Ljekobilje (3037)	2,318				Prilog 11	10	210.000	155.323	54.677				Radovi u toku	30.6.2023
13	TS/KB	I	Izgradnja STS 10 (20)/0,4 kV Garovci 2 (T28059) sa priključnim 10(20) kV vodom	0,628		160		Prilog 12	4; 1	110.000	6.022	103.978				Radovi u toku	30.6.2023
14	KB	I	Izgradnja 20 kV kablovske veze KBTS 10/0,4 kV Potkovicica - KBTS 10/0,4 kV Dom Zdravlja	0,15				Prilog 13	10	48.000	26.213	21.787				Pripremni radovi završeni. Čeka se odabir izvođača za građevinske radove	31.12.2023
15	KB	I	Izgradnja priključnog 20 kV voda za KBTS mHE Jab	0,7				Prilog 14	1	145.585	104.125	41.460				Radovi u toku	30.6.2023
16	SN	I	Izgradnja 10(20) kV kablovske veze TS 110(20)/0,4 kV Njuhe - TS 10(2)/0,4 kV SE BMB Solar i ugradnja SF6 bloka u TS SE BMB Solar	1,9				Prilog 15	1	250.000	182.379	67.621				Radovi u toku	30.6.2023
17	KB	I	Izgradnja priključnog 20 kV voda za KBTS Pobjeda-R	1,07				Prilog 16	3; 10	255.000	185.677	69.323				Za nastavak radova čeka se odabir izvođača građevinskih radova.	31.12.2023
18	TS	R	Rekonstrukcije KBTS 10(20)/0,4 kV "Šljunkara"			400		Prilog 17	3; 10	49.100	41.582	7.518				Radovi u toku	30.6.2023
19	KB	I	Izgradnja priključnog 20 kV voda za KBTS 10(20)/0,4 kV "Azot-TVC"	0,15				Prilog 18	3; 10	48.000	33.076	14.924				Za nastavak radova čeka se odabir izvođača građevinskih radova.	31.12.2023
20	ROMM	R	Rekonstrukcija obračunskih mjernih mjesta za 2021. i 2022. godinu				41.844	Prilog 19	6; 7; 8; 9	3.500.000	2.105.886	1.394.114				Radovi u toku	30.6.2023
21	P	I	Izgradnja pojedinačnih priključaka na području Bosansko - Podrinjskog kantona				200	Prilog 20	1	480.000	271.225	208.775				Radovi u toku	30.6.2023
UKUPNO										5.897.895	3.100.646	2.797.249	8.670.000	0	8.670.000		

Lista prenesenih projekata u 2023. godinu

Tabela 15

R.br.	Vrsta EEO (TS, RP, KB, DV, UKB, NNM, P, AMM, SDNIU, K)*	Vrsta radova- Izgradnja/rekonstrukcija/sanacija (I/R/S)	Investicioni projekat	Očekivani rezultat investicije				Razlog investicije	Kriterij za odabir EEO/projekta tačka Plana 5.2.	vlastita sredstva			kredit			Razlog zbog kojeg nije realizovana investicija	Očekivani datum završetka	
				Dužina SN(km)	Dužina NNM (km)	snaga TS (kVA)	broj kupaca			Ukupna vrijednost investicije (KM)	Realizacija na dan 31.12.2022 (KM)	Ostatak sredstava za prenos u narednu plansku godinu (2023.) (KM)	Ukupna vrijednost investicije (KM)	Realizacija na dan 31.12.2022 (KM)	Ostatak sredstava za prenos u narednu plansku godinu (2023.) (KM)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13(11-12)	14	15	16(14-15)	17	18	
1	NNM	R	Projekat "Električna distribucija BiH (2010-0562)- Energetska efikasnost-rekonstrukcija i izgradnja elektrodistributivnih objekata u cilju smanjenja gubitaka električne energije"	55,35km	55,35		520	Prilog 1					1.932.450		1.932.450	Kredit nije operativan	31.12.2025.	
1.1	NNM	R	Stojkovići		0,85		27	Prilog 1					37.000		37.000			
1.2	NNM	R	Gobelovina		1,20		25							51.000		51.000		
1.3	NNM	R	Vrdolje		2,22		35							90.000		90.000		
1.4	NNM	R	Čuhovići		2,62		59							105.000		105.000		
1.5	NNM	R	Dubočani		1,20		34							39.000		39.000		
1.6	NNM	R	Prebilje		1,92		21							76.000		76.000		
1.7	NNM	R	Grušča Brdo		4,00		27							130.000		130.000		
1.8	NNM	R	Dudle		3,00		21							97.000		97.000		
1.9	NNM	R	Kašići		3,24		36							115.000		115.000		
1.10	NNM	R	Sitnik		1,40		8							45.000		45.000		
1.11	NNM	R	Zabrdani		2,53		15							57.000		57.000		
1.12	NNM	R	Puhare		0,98		3							30.000		30.000		
1.13	NNM	R	Veluša		3,10		17							100.000		100.000		
1.14	NNM	R	Sopot		2,34		23							92.000		92.000		
1.15	NNM	R	Gradeljina		3,95		29							166.500		166.500		
1.16	NNM	R	Mokro		2,00		13						70.000		70.000			
1.17	NNM	R	Gornja Ljubuča		4,00		18						130.000		130.000			
1.18	NNM	R	Donja Ljubuča		1,79		13						55.000		55.000			
1.19	NNM	R	Gornja Bijela III		1,88		27						80.000		80.000			
1.20	NNM	R	ŽS Stari Grad		0,40		4						13.000		13.000			
1.21	NNM	R	Bare		2,43		31						93.000		93.000			
1.22	NNM	R	Repovci II		1,50		4						49.000		49.000			
1.23	NNM	R	Repovci I		2,80		12						85.950		85.950			
1.24	NNM	R	Donje Tinje		3,00		13						93.500		93.500			
1.25	NNM	R	Luka		1,00		5						32.500		32.500			
2	KB	I	Semetovac – KBTS Livač I	0,52				Prilog 2	2)	55.000	35.000	20.000				0	Projekat započet krajem 2022 godine	31.01.2023
3	KB	I	TS Grad IV – TS Sportska Dvorana	0,33				Prilog 3	2)	55.000	25.000	30.000				0	Projekat stopiran od JP Ceste FBiH jer ih Opština Jablanica nije uključila u izdavanje građevinske dozvole	31.03.2023
4	KB	I	Uborak – TS Semetovac I	1,7				Prilog 4	2)	165.000	95.000	70.000				0	Projekat započet krajem 2022 godine	28.02.2023
5	RP, KB	I	KB i RP Valječići	0,32			1	Prilog 5	1)	60.000	40.000	20.000				0	Nabavka netipičnog RP postrojenja je usporila proces realizacije	28.02.2023
6	NNM	R	Vrbljani		2,2		32	Prilog 6	4)	70.000	55.000	15.000				0	Projekat započet krajem 2022 godine	31.01.2023
7	TS, NNM		Livač I		0,3	400	169	Prilog 7	2)	100.000	85.000	15.000				0	Projekat započet krajem 2022 godine	31.01.2023
8	AMM		ROMM				1500	Prilog 8	8) 9) 10)	400.000	120.000	280.000				0	Grupna IO, kontinuirani rad	31.03.2023
UKUPNO										905.000	455.000	450.000	1.932.450	0	1.932.450			